

공공건축물 공사 추진 현황

□ 추진사업 6개소

(2025. 4. 1. 기준)

연번	사업명 (사업의뢰부서)	연면적 / 층수	사업비 (억원)	공정률 (%)	공사기간
1	에코팜랜드 조성사업 (승용마단지 등_1단계) (축산정책과)	39,239㎡ / 지상1~2	912	97.6	'20.11.30. ~ '24.07.08.
2	아프리카돼지열병 정밀검사시설 (북부동물위생시험소)	853㎡ / 지하1, 지상3	70	87.6	'24.05.07. ~ '25.05.31.
3	경기도 유기농산업복합센터 (친환경급식센터)	4,991㎡ / 지하1, 지상2	186	27.5	'24.05.22. ~ '25.11.13.
4	사회혁신공간 조성 리모델링 (사회혁신기획과)	5,670㎡ / 지상1~7	54	5.0	'24.02.07. ~ '25.08.15.
5	경기도 통합데이터센터 구축 (AI데이터 인프라과)	3,649㎡ / 지상1,4	209	-	'25.04.07. ~ '26.02.03
6	경기도기록원 설립 1단계 (총무과)	4,300㎡ / 지상1~3	109	-	'25.04.07. ~ '26.02.03