

(9) 주요사업 추진 현황

일반회계 (단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	11,008,759,193,400			4,652,802,799,386		1,588,423,416,744	575,067,876,941	952,179,039,803	61,176,500,000			
효율적인 조직관리(자체/직접)	500,000,000	2018-01-01 ~ 2019-08-31	조직체계 개선방안 연구	500,000,000	1식	500,000,000		500,000,000		용역 추진 중		기획담당관
	조직체계 개선방안 연구 1식											
경기도 건축자산 기초조사 사업(자체/직접)	320,000,000	2017-04-13 ~ 2018-05-25		122,500,000		122,500,000		122,500,000		조사용역 완료	100	건축디자인과
	학술용역 1건											
경기도형 행복주택 건설비 지원사업(자체/직접)	40,000,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31		3,800,000,000		12,000,000,000		12,000,000,000		사업계획승인 7,556호, 착공 3,237호, 준공 291호	33	행복주택과
	경기행복주택 1만호(건설비 추가지원)											
경기도문화의전당 시설개선(지특/직접)	13,000,000,000	2015-02-02 ~ 2018-09-10	실시설계, 선금 지급	2,352,636,010	노후설비개선 1식	10,647,363,990		10,647,363,990		공사완료('18.9.10) 및 재개관('18.9.11)	100	문화정책과
	노후설비개선 1식											
마리나시설조성(지특/직접)	66,219,000,000	2013-07-31 ~ 2019-12-31	블록제작2,672개, 항로준설1,061천㎡	28,915,716,860	블록제작2,672개, 항로준설1,061천㎡ 완료	10,881,926,370	5,440,963,185	5,440,963,185		방파제공, 호안공 등 추진	71	해양항만정책과
	계류시설300척, 매립38천㎡											
해양안전체험관 건립 지원(국비/직접)	40,000,000,000	2015-10-01 ~ 2020-12-31	해양안전체험관 건립 1식	259,732,180	해양안전체험관 건립 1식	2,265,244,030	2,249,000,931	16,243,099		해양안전체험관 건축 착공 후 공사중	8	해양항만정책과
	지상3층, 지하1층, 연면적 9,825㎡											
공영도매시장 시설현대화비용 지원(기금/지원)	106,111,000,000	2015-01-01 ~ 2020-12-31	실시설계	25,139,000,000	시설현대화 1식	22,880,800,000	8,832,000,000	4,937,800,000	9,111,000,000	공사중	11	농식품유통과
	공영도매시장 시설현대화 1식											
지방의료원 기능보강사업(의정부병원)(국비/직접)	5,140,000,000	2016-01-01 ~ 2019-01-31	장례식장 1동 증축(969.97㎡) 및 본관동 환경개선	3,400,000,000	장례식장 1동 증축(969.97㎡) 및 본관동 환경개선	1,740,000,000	870,000,000	870,000,000		공사 진행 중(건설본부)	90	보건정책과
	장례식장 1동 증축(969.97㎡) 및 본관동 환경개선											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
미세먼지 배출목록 구축 및 고농도 발 생원인 분석(자체/ 직접)	500,000,000	2018-10-01 ~ 2020-03-28			연구용역 착수					연구용역 착수	25	미세먼지대 책과
	경기도 미세먼지 인벤토리 및 관 리체계 구축 연 구용역											
유해화학물질 영향 지역 환경안전망 구 축(자체/직접)	1,792,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	시범조사 1식	75,525,000	기술용역 1식	436,000,000		436,000,000		기술용역 추진중	95	환경안전관 리과
	연구용역 1식											
소각시설 설치(국비/ 지원)	23,948,000,000	2016-01-01 ~ 2019-12-31	100톤/일	15,880,000,000	100톤/일	8,068,000,000	1,750,000,000	6,084,000,000	234,000,000	시설 공사 중	72	자원순환과
	100톤/일											
생활자원회수센터 설치 지원(국비/지 원)	70,295,000,000	2012-01-01 ~ 2020-12-31	부천 70톤/일, 평택 50톤/일, 의왕 25톤/일	25,836,300,000	부천 70톤/일, 평택 50톤/일, 의왕 25톤/일	19,645,000,000	1,371,000,000	3,197,000,000	15,077,000,000	시설 공사 중(부천, 평택), 준 공(의왕)	65	자원순환과
	부천 70톤/일, 평택 50톤/일, 의왕 25톤/일											
경기도 광역재활용 센터 구축사업(국비/ 직접)	9,048,000,000	2015-01-01 ~ 2019-03-31	리모델링 및 증 축(연면적 2660. 15㎡)	441,438,190	리모델링 및 증 축(연면적 2660. 15㎡)	8,606,561,810	4,303,280,905	4,303,280,905		시설 공사 중('19.1.3 .준공)	99	자원순환과
	리모델링 및 증 축(연면적 2660. 15㎡)											
음식물류폐기물처리 시설 설치(국비/지 원)	27,000,000,000	2018-01-01 ~ 2020-12-31	사료화 100톤/일		사료화 100톤/일	10,027,000,000	409,000,000	4,982,500,000	4,635,500,000	환경영향평 가 진행중		자원순환과
	사료화 100톤/일											
한반도 생태평화벨 트 조성사업(지특/ 직접)	17,700,000,000	2013-01-01 ~ 2018-12-31	DMZ생태관광지원 센터, 독개다리 준공	13,078,977,546	습지체험학습원 조성공사	4,621,022,454	2,310,511,227	2,310,511,227		정상추진	100	DMZ정책과
	수리에코타운 조 성(DMZ생태관광 지원센터, 내일 의 기적소리, 습 지체험학습원)											
애기봉 평화생태공 원 조성사업(김포)( 지특/지원)	22,585,000,000	2013-01-01 ~ 2020-12-31	실시설계 및 공 사착공	15,218,000,000	공사 착공 등	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		정상추진	60	DMZ정책과
	전망타워(H=15m) , 평화생태 전시 관, 평화광장, 전망대 오름길 등											
한반도 생태평화 종 합관광센터(파주)( 지특/지원)	11,166,000,000	2016-01-01 ~ 2019-12-31	기본계획 타당성 용역 수립, 중 앙 투융자 심사, 건축설계 공모 및 실시설계용역	1,000,000,000	공사 착공 등	3,048,000,000	1,524,000,000	1,524,000,000		정상추진	60	DMZ정책과
	DMZ영상관, 세미 나실, 교육관, 체험관											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
접경지역 지원(지특/지원)	43,279,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	자전거길 조성(L=223.5km)	40,679,000,000	파주 성동IC~두지리 구간 1.7km	2,600,000,000	1,820,000,000	780,000,000		정상추진	91	DMZ정책과
	자전거길 조성(L=235.2km / 4개시군)											
문화관광자원개발(지특/직접)	18,232,000,000	2012-01-01 ~ 2019-12-31	진입도로, 회천교차로, 상수공급시설 조성 등	16,020,000,000	경관녹지 및 잔여부대시설 공사	2,212,000,000	1,106,000,000	1,106,000,000		정상추진	90	DMZ정책과
	임진각 평화누리 통합개발(477,894㎡)											
문화관광자원개발(지특/지원)	9,200,000,000	2013-09-01 ~ 2019-06-30	토지보상, 실시설계인가	7,200,000,000	건축 연면적 2,143㎡, 진입도로 L=316m, B=7m	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		정상추진	90	DMZ정책과
	도라전망대 이전신축											
캠프그리브스 활용사업(자체/직접)	34,675,000,000	2012-01-01 ~ 2019-12-31	기부대양여 합의각서 체결, 훈련장, 숙소, 초소, 정비고, 창고 GP시설 등	19,338,000,000	사업계획승인, 보상완료(수용재결)	13,019,000,000		13,019,000,000		정상추진	50	DMZ정책과
	대체시설 조성(259,075㎡)											
캠프그리브스 활용사업(지특/직접)	12,668,000,000	2012-01-01 ~ 2020-12-31	도시계획시설 결정 고시, 캠프그리브스 문화재생사업, 체육관, 볼링장 등 리모델링 공사	6,300,000,000	기반시설 실시설계, 실시계획인가	6,368,000,000	3,184,000,000	3,184,000,000		정상추진	50	DMZ정책과
	역사공원 조성(118,714㎡)											
경기북부 장애인복지종합지원센터 건립(자체/직접)	17,900,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	부지매입 3,300㎡	871,022,000	설계용역 1식	414,013,100		414,013,100		설계용역추진 중	95	사회복지담당관
	부지 3,300㎡, 연면적 6,592㎡											
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(토지매입)(국비/지원)	652,775,000,000	2008-01-01 ~ 2022-12-31	12개소 토지매입	204,961,000,000	2개소 토지매입	12,408,000,000	12,408,000,000			매입완료9, 매입중3, 미착수13	33	균형발전담당관
	25개소 토지매입											
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(국비/지원)	753,658,000,000	2008-01-01 ~ 2022-12-31	42개소 도로사업	471,216,000,000	20개소 도로사업	22,662,000,000	22,662,000,000			준공27, 추진중 46	66	균형발전담당관
	73개소 도로사업											
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(지특/지원)	155,661,735,000	2018-01-01 ~ 2018-12-31			7개시군 40개사업	33,328,000,000	33,328,000,000			정상추진	100	균형발전담당관
	7개시군 43개사업											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
경기도청 북부청사 증축(자체/직접)	19,580,000,000	2016-12-05 ~ 2018-03-19	별관1동 증축(7, 114㎡)	19,580,000,000	별관1동 증축(7, 114㎡)					사업완료	100	회계담당관
	별관1동 증축(7, 114㎡)											
경기도청 북부청사 광장 리모델링(자체/ 직접)	16,900,000,000	2017-04-28 ~ 2018-11-14	광장 리모델링(2 2,986㎡)	16,900,000,000	광장 리모델링(2 2,986㎡)					사업완료	100	회계담당관
	광장 리모델링(2 2,986㎡)											
농촌자원 복합산업 화지원(지특/직접)	6,600,000,000	2015-01-01 ~ 2020-12-31	축사 및 부대시 설 신축	4,800,000,000	축사 및 부대시 설 신축	1,800,000,000	900,000,000	900,000,000		공사 계약 의뢰	20	축산정책과
	12,457㎡(축사 및 부대시설)											
에코팜랜드단지 조성 (자체/직접)	67,530,000,000	2008-01-01 ~ 2022-12-31	기반시설,건축설 계	34,015,848,000	토목공사, 건축 설계 1식	10,000,000,000		10,000,000,000		토목공사 및 건축설 계용역 완 료	58	축산정책과
	768ha(232만평) 축산R&D·승용마 단지 등 조성											
반려동물 테마파크 조성(자체/직접)	27,835,870,000	2015-05-01 ~ 2019-12-31	기본 및 실시설 계용역 등	3,425,870,000	도시관리계획변 경 용역 등	8,510,000,000		8,510,000,000		용역 추진 중	45	동물보호과
	반려동물 테마파 크 조성(165.200 ㎡)											
생물자원보전시설 설치(국비/직접)	6,000,000,000	2016-01-01 ~ 2019-12-31	도시관리계획시 설결정 및 실시 설계용역 등	600,000,000	기본계획 및 전 지구상 용역 등	200,000,000	100,000,000	100,000,000		용역 추진 중	32	동물보호과
	생태관찰원 조성 (99,056㎡)											
경기도 시내버스 도 민서비스평가단 조 사 연구 용역(자체/ 직접)	365,723,000	2018-04-30 ~ 2019-03-08			시내버스 도민서 비스평가단 조사 1식(63개 시내 버스 업체 2,121 개 노선)	365,723,000		365,723,000		준공예정 ※ 연례반 복	80	버스정책과
	시내버스 도민서 비스평가단 조사 1식(63개 시내 버스 업체 2,121 개 노선)											
조리-법원 국지도건 설(파주)(지특/직접 )	339,972,000,000	2007-01-01 ~ 2021-12-31	L=13.7km, B=20m	299,675,000,000	L=13.7km, B=20m	33,719,000,000	19,046,000,000	14,673,000,000		공사완료, 사후환경영 향조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=13.7km, B=20m											
가남-상수 국지도건 설(양주)(지특/직접 )	91,437,000,000	2016-10-05 ~ 2021-09-30	L=5.7km B=20m	68,722,000,000	L=5.7km B=20m	12,572,000,000	6,000,000,000	6,572,000,000		공사 30%, 보상 88%	59	도로정책과
	L=5.7km B=20m											
오남-수동 국지도건 설(남양주)(지특/직 접)	203,007,000,000	2017-11-27 ~ 2022-11-25	L=8.13km, B=18. 5m	56,134,000,000	L=8.13km, B=18. 5m	25,609,000,000	6,727,000,000	18,882,000,000		공사 6%, 보상 82%	44	도로정책과
	L=8.13km, B=18. 5m											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
오포-포곡(2) 국지 도건설(광주,용인)( 지특/직접)	210,440,000,000	2011-11-01 ~ 2020-10-30	L=6.2km B=18.5m	183,851,000,000	L=6.2km B=18.5m	6,667,000,000	6,000,000,000	667,000,000		공사 66%, 보상 94%	80	도로정책과
	L=6.2km B=18.5m											
초지-인천1 국지도 건설(김포)(자체/직 접)	223,827,000,000	2015-05-01 ~ 2021-12-31	L=7.88km B=20~ 27m	153,708,000,000	L=7.88km B=20~ 27m	30,509,000,000	4,700,000,000	20,809,000,000	5,000,000,000	공사 50%, 보상 98%	74	도로정책과
	L=7.88km B=20~ 27m											
실촌-만선 국지도건 설(광주)(지특/직접 )	137,495,000,000	2018-08-22 ~ 2023-12-29	L=3.86km B=18.5 m	22,982,000,000	L=3.86km B=18.5 m	50,000,000,000	4,500,000,000	45,500,000,000		공사 1%, 보상 31%	16	도로정책과
	L=3.86km B=18.5 m											
도척-실촌 국지도건 설(광주)(지특/직접 )	126,741,000,000	2015-10-01 ~ 2022-12-31	L=3.42km, B=18. 5~20m	9,034,000,000	L=3.42km, B=18. 5~20m	54,143,000,000	5,000,000,000	49,143,000,000		보상 32%	16	도로정책과
	L=3.42km, B=18. 5~20m											
갈천-가수 국지도건 설(화성,오산)(지특 /직접)	181,001,000,000	2017-08-01 ~ 2023-12-29	L=8.49km, B=18. 5m	6,136,000,000	L=8.49km, B=18. 5m	26,429,000,000	4,500,000,000	21,929,000,000		보상 추진 중	1	도로정책과
	L=8.49km, B=18. 5m											
와부-화도 국지도건 설(남양주)(지특/직 접)	47,781,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-29	L=4.30km B=10.5 m	4,286,000,000	L=4.30km B=10.5 m	25,314,000,000	6,100,000,000	19,214,000,000		보상 3%	2	도로정책과
	L=4.30km B=10.5 m											
덕양-용미 국지도건 설(고양,파주)(지특 /직접)	129,974,000,000	2007-12-01 ~ 2019-12-31	L=4.65km, B=18. 5m	128,474,000,000	L=4.65km, B=18. 5m	1,500,000,000		1,500,000,000		공사완료, 토지비축상 환 완료,사 후환경영향 조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=4.65km, B=18. 5m											
동탄-기흥2 국지도 건설(화성,용인)(광 특/직접)	144,741,000,000	2003-01-01 ~ 2019-12-31	L=3.46km, B=18. 5m	144,741,000,000	L=3.46km, B=18. 5m					공사완료, 사후환경영 향조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=3.46km, B=18. 5m											
본오-오목천(2) 국 지도건설(안산,화성 ) (지특/직접)	82,591,000,000	2009-06-01 ~ 2019-12-31	L=5.4km B=19.5m	82,591,000,000	L=5.4km B=19.5m					공사완료, 사후환경영 향조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=5.4km B=19.5m											
파주 설마-구읍 도 로확포장공사(자체/ 직접)	152,031,000,000	2007-02-01 ~ 2021-08-11	L=8.03km B=20m	145,381,000,000	L=8.03km B=20m	6,650,000,000		6,650,000,000		공사완료, 사후환경영 향조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=8.03km B=20m											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
동두천 광암-포천 마산 도로확포장공사(자체/직접)	227,091,000,000	2009-06-10 ~ 2021-07-19	L=11.32km, B=20 .0m	202,085,000,000	L=11.32km, B=20 .0m	25,006,000,000	5,775,000,000	19,231,000,000		공사완료, 사후환경영 향조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=11.32km, B=20 .0m											
포천 운천-탄동 도로확포장공사(자체/직접)	90,233,000,000	2010-03-09 ~ 2019-03-19	L=7.7km B=20m	75,297,000,000	L=7.7km B=20m	14,936,000,000		14,936,000,000		공사 95%, 보상 96%	96	도로정책과
	L=7.7km B=20m											
파주 적성-연천 두 일 도로확포장공사(자체/직접)	102,030,000,000	2018-02-26 ~ 2021-12-31	L=6.34km B=20m	43,700,000,000	L=6.34km B=20m	20,000,000,000		20,000,000,000		공사 4%, 보상 90%	47	도로정책과
	L=6.34km B=20m											
파주 월릉-광탄(2) 도로확포장공사(자체/직접)	18,722,000,000	2017-06-26 ~ 2019-12-31	L=1.14km B=20m	18,722,000,000	L=1.14km B=20m					공사 32%, 보상 90%	61	도로정책과
	L=1.14km B=20m											
파주 문산-내포 도로확포장공사(자체/직접)	27,200,000,000	2016-01-01 ~ 2021-12-31	L=1.8km, B=20m	11,400,000,000	L=1.8km, B=20m	6,000,000,000		6,000,000,000		1공구 착공 예정, 2공 구 설계중	1	도로정책과
	L=1.8km, B=20m											
양주 은현-봉암 도로확포장공사(자체/직접)	29,920,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-30	L=4.6km B=11.75 m	7,300,000,000	L=4.6km B=11.75 m	7,300,000,000		7,300,000,000		보상 70%	35	도로정책과
	L=4.6km B=11.75 m											
포천 삼팔교 재가설 공사(자체/직접)	9,100,000,000	2017-03-08 ~ 2019-11-30	L=0.688km, B=12 m	8,500,000,000	L=0.688km, B=12 m	600,000,000		600,000,000		공사완료	100	도로정책과
	L=0.688km, B=12 m											
오산-용인 남사 도로확포장공사(자체/직접)	93,065,000,000	2005-12-19 ~ 2019-12-31	L=5.31km B=20m	93,065,000,000	L=5.31km B=20m					공사완료	100	도로정책과
	L=5.31km B=20m											
용인-남사(2) 도로 확포장공사(자체/직 접)	96,138,000,000	2009-02-23 ~ 2021-06-30	L=7.38km, B=12- 20m	93,538,000,000	L=7.38km, B=12- 20m	2,600,000,000		2,600,000,000		공사완료, 사후환경영 향조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=7.38km, B=12- 20m											
화성 남양-구장(2) 도로확포장공사(자체/직접)	71,382,000,000	2009-02-20 ~ 2019-05-20	L=4.874km, B=20 m	64,733,000,000	L=4.874km, B=20 m	6,649,000,000		6,649,000,000		공사 86%, 보상 99%	93	도로정책과
	L=4.874km, B=20 m											
여주-가남 도로확포 장공사(자체/직접)	138,776,000,000	2012-01-01 ~ 2019-12-31	L=13.2km, B=20m	138,776,000,000	L=13.2km, B=20m					공사완료, 사후환경영 향조사용역 진행 중	100	도로정책과
	L=13.2km, B=20m											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
평택 안중-화성 조 암(1) 도로확포장공 사(자체/직접)	58,717,000,000	2015-03-03 ~ 2019-03-31	L=4.83km , B=22m	46,567,000,000	L=4.83km , B=22m	12,150,000,000		12,150,000,000		공사 95%, 보상 98%	97	도로정책과
	L=4.83km , B=22m											
안성 일죽-이천 대 포(1) 도로확포장공 사(자체/직접)	50,005,000,000	2015-03-03 ~ 2019-07-06	L=6.04km , B=20m	36,605,000,000	L=6.04km , B=20m	13,400,000,000		13,400,000,000		공사 72%, 보상 100%	86	도로정책과
	L=6.04km , B=20m											
안성 불현-신장 도 로확포장공사(자체/ 직접)	51,808,000,000	2017-09-25 ~ 2020-11-21	L=6.22km , B=20m	22,200,000,000	L=6.22km , B=20m	6,000,000,000		6,000,000,000		공사 33%, 보상 94%	64	도로정책과
	L=6.22km , B=20m											
평택 진위역-오산시 계(남북측) 도로확 포장공사(자체/직접 )	28,900,000,000	2017-07-03 ~ 2019-06-22	L=1.86km , B=26m	23,731,000,000	L=1.86km , B=26m	5,169,000,000		5,169,000,000		공사 67%, 보상 94%	81	도로정책과
	L=1.86km , B=26m											
화성 매항-화산(1) 도로확포장공사(자 체/직접)	33,700,000,000	2017-03-01 ~ 2019-10-31	L=2.92km B=18~2 4m	20,000,000,000	L=2.92km B=18~2 4m	11,700,000,000		5,850,000,000	5,850,000,000	공사 45%, 보상 65%	55	도로정책과
	L=2.92km B=18~2 4m											
남양주 화도-운수 도로확포장공사(자 체/직접)	110,374,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	L=4.71km , B=20m	11,000,000,000	L=4.71km , B=20m	4,000,000,000		4,000,000,000		재설계용역 중		도로정책과
	L=4.71km , B=20m											
포천 하송우-마산 도로확포장(자체/직 접)	57,625,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	L=3.5km , B=20m	11,700,000,000	L=3.5km , B=20m					재설계용역 중		도로정책과
	L=3.5km , B=20m											
이천 덕평-매곡 도 로확포장공사(자체/ 직접)	41,530,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	L=3.3km B=20m	1,000,000,000	L=3.3km B=20m	2,000,000,000		2,000,000,000		설계용역 중		도로정책과
	L=3.3km B=20m											
용인 매산-일산 도 로확포장공사(자체/ 직접)	34,310,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	L=2.32km B=12m	3,700,000,000	L=2.32km B=12m	17,000,000,000		17,000,000,000		보상 36%, 설계중	18	도로정책과
	L=2.32km B=12m											
평택 이화-삼계(2) 도로확포장(국비/직 접)	119,635,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	L=6.21km B=20m	6,940,000,000	L=6.21km B=20m	40,971,000,000	13,111,000,000	27,860,000,000		보상 30%, 재설계중	15	도로정책과
	L=6.21km B=17.5 m											
여주 백석-내양 도 로확포장공사(자체/ 직접)	10,723,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	L=2.5km B=12m	2,100,000,000	L=2.5km B=12m	3,318,700,000		3,318,700,000		보상 97%	49	도로정책과
	L=2.5km B=12m											
안성 공도-양성간 도로확포장(자체/직 접)	20,561,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	L=1.5km B=20m	6,788,000,000	L=1.5km B=20m					보상 30%, 재설계중	15	도로정책과
	L=1.5km B=20m											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
평택 진위역-오산시 계(동서축1) 도로확 포장공사(자체/직접 )	27,100,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	L=2.1km B=19m	1,000,000,000	L=2.1km B=19m	16,100,000,000			16,100,000,000	재설계중		도로정책과
	L=2.1km B=19m											
양주 효촌-신산 도 로확포장공사(자체/ 직접)	44,049,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	L=4.97km, B=12m		L=4.97km, B=12m	500,000,000		500,000,000		설계발주 준비중		도로정책과
	L=4.97km, B=12m											
제3차 지방도 건설 계획 수립(자체/직 접)	1,200,000,000	2018-09-10 ~ 2020-09-08	46개 사업 254km 검토		46개 사업 254km 검토	1,200,000,000		1,200,000,000		용역중	17	도로정책과
	46개 사업 254km 검토											
지방도 선형개량공 사(자체/직접)	199,052,000,000	2017-01-01 ~ 2027-12-31	L=1.0km, 2개소	500,000,000	L=5.4km, 9개소	21,714,000,000		21,714,000,000		9개소 추진 중	5	도로안전과
	L=128.4km, 66개 소											
지방도 수로원 인건 비(자체/지원)	5,167,000,000	2018-01-01 ~ 2018-12-31	142명	5,167,000,000	수로원 인건비	5,167,000,000		5,167,000,000		완료	100	도로안전과
	142명											
지방도 보도설치사 업(자체/직접)	46,850,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	L=17.28km, 17개 소	7,950,000,000	L=15.76km, 18개 소	10,900,000,000		10,900,000,000		18개소 완 료, 17개소 추진중	20	도로안전과
	L=85.61km, 64개 소											
수원-구로 도시BRT 구축지원(지특/직접 )	49,732,000,000	2018-01-01 ~ 2019-12-31	기본 및 실시설 계	2,600,000,000	L=19.1km, 중앙 버스 전용차로 설치	21,286,000,000	10,643,000,000	10,643,000,000		사업비 전 액 반납 완 료		도로안전과
	L=19.1km, 중앙 버스 전용차로 설치											
하천기본계획수립( 자체/직접)	8,000,000,000	2018-01-01 ~ 2019-10-31			L=117.43km	8,000,000,000		8,000,000,000		행정절차 이행	56	하천과
	L=117.43km											
지방하천정비(안성 울곡천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	14,316,000,000	2014-06-30 ~ 2019-12-16	설계, 보상	1,331,000,000	보상	3,300,000,000	300,000,000	3,000,000,000		보상중	80	하천과
	L=2.07km											
지방하천정비(평택 방림천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	47,594,000,000	2013-01-01 ~ 2022-12-31	설계, 보상	10,925,000,000	보상	4,867,667,000	2,920,600,000	1,947,067,000		공사중	12	하천과
	L=3.9km											
지방하천정비(김포 봉성포천 수해상습 지개선사업)(지특/ 직접)	46,848,000,000	2009-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상	30,901,000,000	공사	5,616,000,000	2,808,000,000	2,808,000,000		공사중	61	하천과
	L=5.1km											



사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
지방하천정비(양평 흑천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	49,729,000,000	2014-01-10 ~ 2023-12-31	설 계 , 보 상	6,264,000,000	보 상	2,100,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000		보 상 중	36	하 천 과
	L=5.5km											
지방하천정비(김 포 가마지천 수해상습 지 개선사업)(지 특/ 직접)	36,866,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-31	설 계	2,158,000,000	설 계 , 보 상	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		보 상 중	20	하 천 과
	L=1.9km											
지방하천정비(김 포 계양천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	50,000,000,000	2009-01-01 ~ 2020-12-31	보 상 등	18,958,000,000	보 상	1,433,333,000	860,000,000	573,333,000		보 상 중	24	하 천 과
	저류지 154,700m <sup>2</sup>											
지방하천정비(이 천 백족천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	17,911,000,000	2013-01-01 ~ 2020-12-31	설 계 , 보 상	5,190,000,000	공 사	4,500,000,000	2,700,000,000	1,800,000,000		공 사 중	44	하 천 과
	L=2.2km											
지방하천정비(이 천 북하천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	14,643,000,000	2013-01-01 ~ 2020-01-31	설 계 , 보 상	5,850,000,000	공 사	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		공 사 중	50	하 천 과
	L=3.0km											
지방하천정비(용인 금어천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	5,629,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	설 계	800,000,000	설 계					설 계 중	100	하 천 과
	L=1.2km											
지방하천정비(안성 청룡천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	34,898,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	-	400,000,000	설 계					설 계 중	100	하 천 과
	L=12.2km											
지방하천정비(양평 중원천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	12,469,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	-	100,000,000	설 계 발 주	200,000,000	100,000,000	100,000,000		설 계 중	53	하 천 과
	L=4.75km											
지방하천정비(남양 주 목현천 수해상습 지개선사업)(지특/ 직접)	35,493,000,000	2009-01-01 ~ 2018-12-31	설 계 , 보 상 , 공 사	32,706,000,000	공 사 , 보 상	3,785,667,000	2,271,400,000	1,514,267,000		공 사 중	100	하 천 과
	L=3.7km											
지방하천정비(파 주 답곡천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	32,968,000,000	2013-01-01 ~ 2019-12-31	설 계 , 보 상 , 공 사	18,331,000,000	공 사	5,300,000,000	3,180,000,000	2,120,000,000		공 사 중	50	하 천 과
	L=4.5km											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(파주 동문천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	24,209,000,000	2014-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상	5,372,000,000	보상	1,200,000,000	600,000,000	600,000,000		보상중	70	하천과
	L=3.2km											
지방하천정비(포천 구읍천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	37,163,000,000	2014-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상	4,650,000,000	보상	2,640,000,000	1,320,000,000	1,320,000,000		보상중	35	하천과
	L=5.9km											
지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	22,300,000,000	2015-01-01 ~ 2020-12-31	설계	800,000,000	설계	200,000,000	100,000,000	100,000,000		설계중	70	하천과
	L=3.7km											
지방하천정비(남양 주 용정천 수해상습 지개선사업)(지특/ 직접)	29,469,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	설계	400,000,000	설계	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		설계	100	하천과
	L=0.6km											
지방하천정비(고양 창릉천 수해상습지 개선사업)(지특/직 접)	18,376,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	-	100,000,000	설계발주	500,000,000	250,000,000	250,000,000		설계중	53	하천과
	L=3.3km											
지방하천정비(양주 신천 수해상습지개 선사업)(지특/직접)	38,297,000,000	2016-01-01 ~ 2022-12-31	-	100,000,000	설계발주	200,000,000	100,000,000	100,000,000		설계중	100	하천과
	L=15.1km											
지방하천정비(수해 상습지개선시군대행 사업)(지특/직접)	15,537,667,000	2018-01-01 ~ 2018-12-31	설계, 보상, 공 사		용인시 등 6개 시,군	15,537,667,000	9,322,600,000	6,215,067,000		마북천 등 8개지구	100	하천과
	마북천 등 8개 하천 L=29.65km											
지방하천정비(수원 황구지천(2지구) 하 천환경조성사업)(지 특/직접)	37,555,000,000	2012-01-01 ~ 2019-12-31	설계, 보상, 공 사	29,339,000,000	공사	7,400,000,000	4,440,000,000	2,960,000,000		공사중	85	하천과
	L=2.0km											
지방하천정비(성남 금토천 하천환경조 성사업)(지특/직접)	17,000,000,000	2008-10-01 ~ 2020-07-15	설계, 보상	6,353,000,000	공사, 보상	6,000,000	3,600,000	2,400,000		공사중	37	하천과
	L=1.9km											
지방하천정비(화성 하가등천 하천환경 조성사업)(지특/직 접)	14,908,000,000	2012-01-01 ~ 2019-12-31	설계, 보상	10,443,000,000	보상, 공사	2,300,000,000	1,380,000,000	920,000,000		공사중	70	하천과
	L=1.9km											
지방하천정비(김포 나진포천 하천환경 조성사업)(지특/직 접)	21,768,000,000	2009-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상	14,305,000,000	보상	1,000,000,000	600,000,000	400,000,000		보상중	29	하천과
	L=1.0km											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(동두천·신천 하천환경조성사업)(지특/직접)	38,725,000,000	2013-01-01 ~ 2021-12-31	설계, 보상	2,540,000,000	공사	4,000,000,000	2,400,000,000	1,600,000,000		공사중	11	하천과
	L=3.8km											
지방하천정비(하천환경조성시군대행사업)(지특/직접)	34,257,000,000	2012-01-01 ~ 2017-12-31	설계, 보상, 공사	22,451,000,000	L=1.0km	6,582,167,000	3,949,300,000	2,632,867,000		공사중	76	하천과
	L=1.8km											
지방하천정비(용인경안천 고향의 강사업)(지특/직접)	49,211,000,000	2010-01-01 ~ 2018-12-31	설계, 보상, 공사	40,575,000,000	공사, 보상	8,600,000,000	5,160,000,000	3,440,000,000		공사중	100	하천과
	L=6.4km											
지방하천정비(안산안산천 고향의 강사업)(지특/직접)	11,237,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상, 공사	2,398,000,000	공사, 보상	4,000,000,000	2,400,000,000	1,600,000,000		공사중	60	하천과
	L=2.4km											
지방하천정비(안성안성천 고향의 강사업)(지특/직접)	25,637,000,000	2011-01-01 ~ 2019-12-31	설계, 보상,공사	8,844,000,000	공사, 보상	8,000,000,000	4,800,000,000	3,200,000,000		공사중	75	하천과
	L=6.2km											
지방하천정비(고양공릉천 고향의 강사업)(지특/직접)	15,469,000,000	2011-01-01 ~ 2018-12-31	설계, 보상, 공사	10,367,000,000	공사	810,833,000	486,500,000	324,333,000		공사중	100	하천과
	L=2.4km											
지방하천정비(동두천·신천 고향의 강사업)(지특/직접)	22,548,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상	4,103,000,000	공사, 보상	2,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000		공사중	12	하천과
	L=3.8km											
지방하천정비(연천차탄천 고향의 강사업)(지특/직접)	24,150,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상, 공사	22,723,000,000	공사	2,600,000,000	1,560,000,000	1,040,000,000		공사중	57	하천과
	L=9.9km											
지방하천정비(남양주 왕숙천 고향의 강사업)(지특/직접)	21,192,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상	3,355,000,000	공사	2,000,000,000	1,200,000,000	800,000,000		공사중	20	하천과
	L=9.8km											
지방하천정비(양주 회암천 고향의 강사업)(지특/직접)	21,023,000,000	2011-05-01 ~ 2019-12-31	설계, 보상	4,000,000,000	보상, 공사	2,300,000,000	1,380,000,000	920,000,000		공사중	19	하천과
	L=3.8km											
지방하천정비(구리왕숙천 고향의 강사업)(지특/직접)	10,873,000,000	2012-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상	1,767,000,000	공사	2,000,000,000	1,200,000,000	800,000,000		공사발주중	29	하천과
	L=7.2km											
지방하천정비(고향의강정비시군대행사업)(지특/직접)	29,490,000,000	2011-01-01 ~ 2020-12-31	설계, 보상, 공사	13,636,000,000	설계, 보상, 공사	971,666,000	583,000,000	388,666,000		설계, 보상, 공사	46	하천과
	L=5.8km											
지방하천정비(과천막계천)(지특/직접)	26,011,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	-	800,000,000	설계					설계	100	하천과
	L=3.8km											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(남양주 용암천)(지특/직접)	27,703,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	-	2,000,000,000	설계, 보상	200,000,000	100,000,000	100,000,000		보상중	10	하천과
	L=2.3km											
지방하천정비(남양주 일패천)(지특/직접)	30,122,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	-	800,000,000	설계					설계(시군 대행전환)	50	하천과
	L=2.2km											
지방하천정비(수원원천리천)(국비/직접)	32,514,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	-	800,000,000	설계	800,000,000	400,000,000	400,000,000		설계중	85	하천과
	L=2.4km											
지방하천정비(광주곤지암천)(지특/직접)	23,748,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	-		설계	3,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		설계중	100	하천과
	L=1.1km											
지방하천정비(지방하천정비시군대행사업)(지특/직접)	1,000,000,000	2018-01-01 ~ 2018-12-31	설계		설계	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		설계중	10	하천과
	L=3.8km(수암천, 원천리천)											
지방하천정비(안산안산천)(지특/직접)	3,000,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	100,000,000	50,000,000	50,000,000		설계 중지 중	40	하천과
	L=1.3km											
지방하천정비(고양공릉천)(지특/직접)	33,124,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		설계	40	하천과
	L=10km											
지방하천정비(파주동문천)(지특/직접)	35,089,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		설계완료	100	하천과
	L=6.3km											
지방하천정비(광명목감천)(지특/직접)	284,400,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	2,200,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		설계	5	하천과
	L=7.5km											
지방하천정비(용인매산천)(지특/직접)	14,033,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	300,000,000	150,000,000	150,000,000		설계	40	하천과
	L=2.2km											
지방하천정비(시흥보통천)(지특/직접)	49,445,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	500,000,000	250,000,000	250,000,000		설계	20	하천과
	L=6.4km											
지방하천정비(의왕안양천)(지특/직접)	32,900,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	800,000,000	400,000,000	400,000,000		설계	10	하천과
	L=3.4km											
지방하천정비(평택대반천)(지특/직접)	41,157,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설계	300,000,000	150,000,000	150,000,000		설계	40	하천과
	L=6.4km											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(양주 청담천)(지특/직접)	18,334,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31			설 계	30,000,000	15,000,000	15,000,000		보완설 계		하천과
	L=1.5km											
지방하천정비(파주 문산천)(지특/직접)	26,011,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31			설 계	100,000,000	50,000,000	50,000,000		설 계	40	하천과
	L=3.8km											
화성 동화천 지방하 천 개수사업(자체/ 직접)	17,000,000,000	2012-04-01 ~ 2020-12-31	설 계 , 보 상	7,000,000,000	보 상 , 공 사	2,000,000,000		2,000,000,000		공사중	51	하천과
	L=3.0km											
안성 월동천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	21,500,000,000	2014-01-01 ~ 2019-12-16	설 계 , 보 상	2,450,000,000	-	1,000,000,000		1,000,000,000		보상중	65	하천과
	L=1.3km											
의왕 오전천 지방하 천 개수사업(자체/ 직접)	20,400,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	-	500,000,000	설 계					과업삭제		하천과
	L=2.0km											
여주 후포천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	9,193,000,000	2015-10-01 ~ 2019-12-31	설 계	896,000,000	설 계 , 보 상	2,064,000,000		2,064,000,000		보상중	55	하천과
	L=1.58km											
여주 신내천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	10,716,000,000	2015-10-02 ~ 2019-12-31	설 계	1,500,000,000	설 계 , 보 상	2,000,000,000		2,000,000,000		보상중	87	하천과
	L=1.49km											
여주 걸은천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	4,600,000,000	2017-01-01 ~ 2019-12-31	-	200,000,000	설 계	1,000,000,000		1,000,000,000		설 계 중	50	하천과
	L=0.7km											
여주 부평천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	12,500,000,000	2017-08-01 ~ 2021-12-31	-	500,000,000	설 계					설 계 중	53	하천과
	L=4.75km											
고양 벽제천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	7,600,540,000	2015-09-30 ~ 2019-12-31	설 계	2,000,000,000	설 계 , 보 상					보상중	33	하천과
	L=1.5km											
양평 신북천 지방하 천개수사업(자체/직 접)	15,054,000,000	2014-03-01 ~ 2020-12-31	설 계	4,000,000,000	설 계 , 보 상					보상중	65	하천과
	L=3.9km											
지방하천개수시군대 행사업(자체/직접)	249,929,000,000	2012-01-01 ~ 2018-12-31	설 계 , 보 상 , 공 사	110,757,000,000	설 계 4, 보 상 5, 공사 4지구	14,100,000,000		14,100,000,000		설 계 4, 보 상 5, 공사 4지구	100	하천과
	L=36.5km											
광주 상오향천 지방 하천 개수사업(자체 /직접)	7,511,000,000	2012-01-01 ~ 2019-12-31	설 계 , 보 상 , 공 사	5,520,000,000	보 상 및 보완설 계					보 상 및 보 완설 계 중	85	하천과
	L=1.0km											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
평택 지산천 지방하천 개수사업(자체/직접)	6,990,000,000	2017-04-18 ~ 2021-12-31	-	500,000,000	설 계					설 계 중	70	하천과
	L=3.54km											
경기도 도시철도망 구축 추진(자체/직접)	780,400,000	2015-06-29 ~ 2018-12-16		609,400,000	연구용역 1식	171,000,000		171,000,000		용역 준공	100	광역도시철도과
	연구용역 1식											
별내선 복선전철(지특/직접)	1,013,450,000,000	2015-01-01 ~ 2022-12-31	3~6공구 실시설계, 공사(토공 및 가시설공)	286,929,054,450	공사(토공 및 가시설공)	279,231,592,080	163,680,567,000	115,551,025,080		공사 추진 중	35	철도건설과
	10.4km, 정거장5개소											
하남선 복선전철(지특/직접)	717,944,000,000	2013-01-01 ~ 2020-12-31	2~5공구 실시설계, 공사(토공, 가시설공, 구조물공)	559,833,473,670	공사(토공 및 구조물공)	269,234,545,420	119,983,493,903	149,251,051,517		공사 추진 중	80	철도건설과
	6.6km, 정거장4개소											
도봉산-옥정 복선전철(지특/직접)	641,150,000,000	2017-01-01 ~ 2024-12-31	1,3공구 기본 및 실시설계, 2공구 일괄입찰 발주중	1,869,906,170	기본 및 실시설계	17,571,400,000	12,300,000,000	5,271,400,000		설계중	10	철도건설과
	15.3km(단선), 정거장 3개소											
의정홍보 역량강화(자체/직접)	919,270,000	2018-01-22 ~ 2018-07-21			경기도의회 영상·사진 아카이브 시스템 구축 용역, 시청각 기록물 디지털 변환 및 DB 구축용역 각 1식	919,270,000		919,270,000		구축완료	100	공보담당관
	연구용역 1식											
실전교육훈련시설 보강(자체/직접)	11,700,000,000	2016-01-01 ~ 2020-06-30	설계완료	967,514,000	옥내종합훈련장(3,70옥내종합훈련장(3,230㎡), 안전교육실습장(1,346㎡) 설계용역	132,486,000		132,486,000		공사진행 중	30	교육지원과
	옥내종합훈련장(3층/3,230㎡), 안전교육실습장(4층/1,346㎡)											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	19,259,019,000	2013-01-01 ~ 2019-10-23	토지매입, 설계용역, 시설비	11,850,471,190	건축 4,993㎡	7,408,547,810		7,408,547,810		2층 골조공사 진행중	35	오산소방서
	청사 신축 4,993㎡											
평택BIX 간선도로(지특/직접)	12,689,000,000	2016-01-01 ~ 2019-12-31	L=4.54km, B=27m	5,528,000,000	L=4.54km, B=27m	3,001,000,000	1,500,500,000	1,500,500,000		공사중	85	개발과
	L=4.54km, B=27m											
평택BIX 진입도로(지특/직접)	15,907,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31	L=0.472km, B=27m	1,315,000,000	L=0.472km, B=27m	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		보상중	17	개발과
	L=0.472km, B=27m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
AI 전용 BL3 실험실 건립(국비/직접)	5,500,000,000	2017-07-01 ~ 2019-09-30	실시설계, 설계 컨설팅	201,930,000	1개시설(937㎡, 3층) 건립공사 착공	2,154,986,890	279,302,790	1,875,684,100		공사진행중	68	동물위생시 험소
	1개시설(937㎡, 3층)											
경기도 갯벌자원연 구센터 건립(자체/ 직접)	11,533,635,000	2013-01-01 ~ 2018-02-28	갯벌자원연구센 터 건립 1식	10,650,000,000	갯벌자원연구센 터 건립 1식					갯벌자원연 구센터 건 립 추진('1 8. 2월 준 공)	100	해양수산 자 원연구소
	갯벌자원연구센 터 건립 1식											
친환경양식연구센터 건립(자체/직접)	2,600,000,000	2017-01-01 ~ 2020-04-30	친환경양식연구 센터건립1식	600,000,000	친환경양식연구 센터 건립 1식	2,000,000,000		2,000,000,000		실시계획인 가완료	40	해양수산 자 원연구소
	친환경양식연구 센터 건립 1식											
친환경양식연구센터 건립(국비/직접)	6,735,000,000	2017-01-01 ~ 2020-04-30	친환경양식연구 센터건립1식	6,735,000,000	친환경양식연구 센터 건립 1식					실시계획인 가완료	15	해양수산 자 원연구소
	친환경양식연구 센터 건립 1식											
친환경양식연구센터 건립(교부세/직접)	1,500,000,000	2017-01-01 ~ 2020-04-30	친환경양식연구 센터건립1식	1,500,000,000	친환경양식연구 센터 건립 1식					실시계획인 가완료	15	해양수산 자 원연구소
	친환경양식연구 센터 건립 1식											
사방댐 시설(국비/ 직접)	9,500,000,000	2018-01-01 ~ 2018-12-31			사방댐 38개소	9,500,000,000	6,650,000,000	2,850,000,000		완료	100	산림환경연 구소
	사방댐 38개소											
도랑 실태조사 및 복원계획 수립(자체 /직접)	1,800,000,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31			연구용역 1식	500,000,000		500,000,000		정상추진 중	33	수질정책과
진위안성천(평택호) 수질개선 및 상하류 상생협력(자체/직 접)	1,050,000,000	2018-12-17 ~ 2020-06-09			연구용역 1식	1,050,000,000		1,050,000,000		용역계약 ( '18.12.17. ) , 착수보 고회( '19.1 .25.)	30	상하수과
	연구용역 1식											
한강수계 시·군 오 염총량관리 시행지 원(한강수계 하천 수질/유량 모니터링 ) (기금/직접)	1,420,000,000	2017-01-01 ~ 2018-06-28	연구용역 1식	968,201,700	연구용역 1식	411,000,000	411,000,000			정상추진	100	수질총량과
	연구용역 1식											
2단계 한강수계 수 질오염총량관리 기 본계획 수립(기금/ 직접)	578,000,000	2018-10-08 ~ 2020-03-30			연구용역 1식	283,220,000	283,220,000			정상추진	50	수질총량과
	연구용역 1식											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
2단계 진위천수계 수질오염총량관리 기본계획 수립(국비 /직접)	400,000,000	2018-11-15 ~ 2020-05-07			연구용역 1식	220,037,000	220,037,000			정상추진	60	수질총량과
	연구용역 1식											
도로 구조물 유지관 리(자체/직접)	9,620,000,000	2018-01-01 ~ 2018-12-31			교량,터널 유지 관리 391개소	7,300,000,000		7,300,000,000		안전점검, 보수보강공 사	89	도로건설과
	교량,터널 유지 관리 434개소											
도로 포장 유지관리 (자체/직접)	19,777,483,400	2018-01-01 ~ 2018-12-31			38개 노선, 1.44 6.2km	19,777,483,400		19,777,483,400		포장도 보 수공사, 차 선도색, 도 로시설물 정비, 지방 도 상시보 수 등	92	도로건설과
	38개 노선, 1.44 6.2km											
야밀고개 위험도로 선형개선공사(자체/ 직접)	39,000,000,000	2007-08-01 ~ 2021-10-31	L=1.82km, B=10. 5m	5,731,913,420	L=1.82km, B=10. 5m	4,079,372,130		4,079,372,130		용지보상 중	99	도로건설과
	L=1.82km, B=10. 5m											
도로 포장 유지관리 (자체/직접)	64,964,849,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	재포장대상(203k m)	6,143,000,000	재포장대상(350k m)	11,460,000,000		11,460,000,000		30%	30	북부도로과
	재포장대상(679k m)											
도로 구조물 유지관 리(자체/직접)	55,256,313,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	구조물(202건)	5,742,000,000	구조물(50건)	6,968,000,000		6,968,000,000		86%	86	북부도로과
	구조물(263건)											
반월·시화산업단지 유해대기 오염물질 관리방안 연구용역 (자체/직접)	440,000,000	2018-08-01 ~ 2020-05-21			반월·시화산업 단지 유해대기 오염물질 관리방 안 연구용역	46,974,900		46,974,900		착수보고회 및 자문회 의 개최 등	30	광역환경관 리사업소
	유해대기 오염물 질 관리 종합로 드맵 마련 등											
종자생산시설 이전( 자체/직접)	5,564,369,000	2017-01-01 ~ 2019-07-02	종자생산시설 신 축공사 1식	5,564,369,000	종자생산시설 신 축공사 1식	5,564,369,000		5,564,369,000		공사중	60	종자관리소
	종자생산시설 신 축공사 1식											
세계유산 남한산성 박물관 건립(지특/ 직접)	24,000,000,000	2017-01-01 ~ 2022-12-31	토지매입(28필지 )	3,000,000,000	박물관 설계	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000		정상추진	5	남한산성세 계유산센터
	토지매입(28필지 ) 및 건축연면적 5,900㎡											



사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
남한산성도립공원 주차장 운영관리(자체/직접)	460,320,000	2018-02-01 ~ 2018-12-31			남한산성도립공원 유료주차장 6개소 운영 용역	338,277,360		338,277,360		완료 (2019 년부터 무기계약으로 전환)	100	남한산성세계유산센터
	남한산성도립공원 유료주차장 6개소 운영 용역											

임진강유역댐 주변정비

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	34,371,722,000			34,371,722,000								
예비비(자체/직접)	34,371,722,000	2009-01-01 ~ 2017-12-31	22개 사업	34,371,722,000	4개 사업(포천시 3, 연천군 1)					준공22개소 ( '17년도 사업완료 )	100	하천과
	한탄강댐주변지역정비사업 22개 사업(포천 19, 연천 3)											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	192,960,000,000			50,210,000,000		44,294,680,000		44,294,680,000				
지역균형발전사업 육성(자체/지원)	192,960,000,000	2015-01-01 ~ 2019-12-31	6개시군 23개사 업	50,210,000,000	6개시군 17개사 업	44,294,680,000		44,294,680,000		준공 14개, 공사중 11개 , 실시설계 중 9개, 계 획중 2	100	균형발전담 당관
	6개시군 36개사 업											

소방안전

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	257,613,195,440			116,814,674,510		62,940,719,320	15,800,000,000	47,140,719,320				
경기도 중장기 안전 관리 종합계획 연구 용역(소방안전/직접 )	400,000,000	2017-10-10 ~ 2019-03-29	연구용역 1차 선 금 지급 등	190,999,000	연구용역 2차 선 금 지급 등	69,852,300		69,852,300		추진 중	80	안전기획과
	연구용역추진											
재해위험지역정비( 보조)(국비/지원)	137,679,255,000	2018-01-01 ~ 2022-12-31	고양 신평 등 9 개소	93,466,000,000	고양 신평 등 7 개소	27,600,000,000	13,800,000,000	13,800,000,000		3개소 마무리 등 추진	80	자연재난과
	77개소 정비 추 진중											
경기도 재난안전종 합체험관 건립(소방 안전/직접)	30,000,000,000	2017-06-01 ~ 2020-12-31	재난안전종합체 험관 설계용역 선금, 자문위원 회 개최 등	775,003,470	건축 및 전시체 험물 설계	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		건축 및 전 시체험물 설계 진행 중	3	119생활안전 담당관
	경기도 재난안전 종합체험관 건립 1식, 7,093㎡, 1/1층											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	38,000,000,000	2015-01-01 ~ 2020-05-11	부지매입비, 설 계비 및 공사비 지출	20,000,000,000	부지 9,061㎡ / 연면적 10,837㎡ 공사진행중	9,200,000,000		9,200,000,000		공사진행중	60	소방행정기 획과
	부지 9,061㎡ / 연면적 10,837㎡											
실전교육훈련시설 보강(자체/직접)	11,700,000,000	2016-01-01 ~ 2020-06-30	옥내종합훈련장 (3층/3,230㎡), 안전교육실습장 (4층/1,346㎡)( 일반회계)		옥내종합훈련장 (3층/3,230㎡), 안전교육실습장 (4층/1,346㎡)	4,800,000,000		4,800,000,000		공사진행 중	30	교육지원과
	옥내종합훈련장 (3층/3,230㎡), 안전교육실습장 (4층/1,346㎡)											
도시탐색구조훈련장 설치(자체/직접)	5,000,000,000	2017-09-01 ~ 2019-10-31	건축설계용역완 료	20,900,000	부지5,500㎡, 연 면적872㎡	4,179,100,000		4,179,100,000		공사착공	20	교육지원과
	부지5,500㎡, 연 면적872㎡											
후생관 신축(자체/ 직접)	19,800,000,000	2018-09-05 ~ 2021-12-31	설계공모	50,939,250	후생관신축(1/4 층 연면적 6,800 ㎡)	229,060,750		229,060,750		설계진행 중	5	교육지원과
	후생관신축(1/4 층 연면적 6,800 ㎡)											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	2,060,934,440	2018-01-01 ~ 2018-12-31	943,811,560	943,811,560	2,060,934,440	2,060,934,440		2,060,934,440		119안전센 터 신축(완 공)	100	안성소방서
	2,060,934,440											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	3,700,000,000	2013-01-01 ~ 2019-10-23	시설비, 감리비, 부대비	1,367,021,230	건축 4,993㎡	2,332,978,770		2,332,978,770		2층 골조공 사 진행중	35	오산소방서
	청사 신축 4,993 ㎡											

소방안전

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	6,392,789,000	2018-01-01 ~ 2019-12-31	신도안전센터 이 전신축		부지 1,626㎡, 연면적 990㎡, 지상2층	6,392,789,000		6,392,789,000		설계용역완 료로 추진 중	20	고양소방서
	신도안전센터 이 전신축(부지 1,6 26㎡, 연면적 99 0㎡, 지상2층 )											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	2,880,217,000	2018-01-01 ~ 2019-12-31			부지매입	2,076,004,060		2,076,004,060		부지매입 완료, 설계 용역 추진 중		구리소방서
	안전센터 신축 3 /0층											