

[8] 주요사업 추진현황

(8) 주요사업 추진현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	34,584,960,544,820			4,229,550,649,230		1,162,751,979,950	244,303,410,411	909,571,797,209	8,876,772,330			
2030 경기도 주거종합계획 재검토 연구 용역(자체/직접)	649,972,000	2024-06-20 ~ 2025-06-14		-	2030 주거종합계획 수립 1식	286,363,000	-	286,363,000	-	용역 정상 추진	50	주택정책과
	2030 주거종합계획 수립 1식											
경기도기록원 설립(자체/직접)	36,332,269,000	2020-01-01 ~ 2026-12-31	연구, 설계용역 완료	1,148,595,000	4,300.59 m2	10,581,600,000	-	10,581,600,000	-	계속추진	30	총무과
	8,592.45 m2											
경기도립노인전문병원 그린리모델링(기 금/직접)	15,172,623,000	2022-12-01 ~ 2025-12-31	설계비	317,198,800	경기도립노인전문 병원 3개소(평택, 동두천, 용인)	8,674,960,820	6,071,632,278	2,603,328,542	-	용인병원 그린리모델링 설계 중, 동두천·평택 병원 공사 준공	66	의료자원과
	경기도립노인전문 병원 3개소(평택, 동두천, 용인)											
생활문화센터 조성(전환)(자체/지원)	2,520,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	2개소(2개 시군)	1,050,000,000	4개소(4개 시군)	1,470,000,000	-	1,470,000,000	-	정상추진	100	문화정책과
	4개소(4개 시군)											
종교문화시설건립 사업(국비/지원)	6,400,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	1개 시군(1개 사 찰)의 종교문화시 설 1개소	2,200,000,000	3개 시군(3개 사 찰)의 종교문화시 설 3개소	2,008,000,000	1,060,000,000	948,000,000	-	실시설계 등 추진 중		종교협력과
	3개 시군(3개 사 찰)의 종교문화시 설 3개소											
체육진흥시설 지원(지방체육시설지원) (전환)(자체/지원)	417,358,505,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31		-	51개소	28,200,000,000	-	28,200,000,000	-	실시설계 및 착공중	30	체육진흥과
	70개소											
국민체육센터 건립 지원(생활밀착형) (기금/지원)	32,497,935,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31		-	22개소	6,700,000,000	6,700,000,000	-	-	실시설계 및 착공중	30	체육진흥과
	28개소											
근린생활형 소규모 체육관 건립 지원(균특/지원)	6,580,832,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31		-	13개소	1,215,000,000	1,215,000,000	-	-	실시설계 및 착공중	30	체육진흥과
	13개소											
먹거리통합지원센터 건립 지원(국비/지 원)	8,000,000,000	2023-03-01 ~ 2025-12-31	안성시 1개소	300,000,000	안성시 1개소	2,100,000,000	2,100,000,000	-	-	정상추진	48	농업정책과
	안성시 1개소											
외국인 근로자 숙소 건립(자체/지원)	16,665,000,000	2023-10-01 ~ 2025-12-31	5개 시군 5개소	2,700,000,000	2개 시군 2개소	-	-	-	-	정상추진	58	농업정책과
	5개 시군 5개소											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
경기도서관 건립(자체/직접)	123,335,820,000	2016-04-01 ~ 2026-12-31	타당성조사, 토지 매입, 설계용역, 공사, 융합타운공 동사업 등	52,698,319,000	토지매입비, 공사 , 경기융합타운 공동사업비 등	58,002,621,180	-	58,002,621,180	-	공정률94.49 %('24.12월 말 기준)	95	도서관정책 과
	대표도서관 건립 1식(연면적 27,775㎡ 지하4층 , 지상5층)											
경기도 통일+(플러 스) 센터 건립(국비/ 직접)	8,000,000,000	2022-01-01 ~ 2025-03-30	건축기획용역, 지 반조사용역, 경계 복원측량, 건설사 업관리용역 선금	246,497,800	건립공사 및 건설 사업관리용역 기 성금	6,819,079,700	3,287,939,850	3,531,139,850	-	본공사 착공	83	평화기반조 성과
	통일+(플러스) 센 터 건립 1식(연면 적 2,100㎡, 지하 1층, 지상3층)											
DMZ일원 평화생태공 원 조성사업(자체/ 직접)	12,426,000,000	2014-01-01 ~ 2024-12-31	토지보상, 군대체 시설공사(중대막 사, 탄약고 등)	12,302,483,640	군 대체시설 공사 추진	123,516,360	-	123,516,360	-	군 대체시설 조성 완료 후 기부 및 양여재산 소 유권 이전 절차 진행 중	99	DMZ정책과
	마정중대 이전신 축											
캠프그리브스 활용 사업(자체/직접)	48,065,478,000	2012-01-01 ~ 2024-12-31	토지보상, 군대체 시설공사(훈련장, 독신자숙소, 정비 고, 창고 등), 캠 프그리브스 문화 재생사업 등	42,997,902,240	캠프그리브스 기 반시설 설치	4,867,905,530	-	4,867,905,530	-	사업완료	100	DMZ정책과
	군대체시설 조성(252,637㎡)											
실촌-만선 국지도건 설(광주)(균특/직접)	156,839,000,000	2018-08-22 ~ 2025-09-05	L=3.86km B=18.5m	30,663,359,530	L=3.86km B=18.5m	6,360,497,040	4,399,759,088	1,960,737,952	-	공사 53%, 보상 99%	75	도로정책과
	L=3.86km B=18.5m											
실촌-만선 국지도건 설(광주)(자체/직접)	156,839,000,000	2018-08-22 ~ 2025-09-05	L=3.86km B=18.5m	96,174,977,430	L=3.86km B=18.5m	1,724,501,960	-	1,724,501,960	-	공사 53%, 보상 99%	75	도로정책과
	L=3.86km B=18.5m											
도척-실촌 국지도건 설(광주)(균특/직접)	151,393,000,000	2019-02-01 ~ 2025-05-31	L=3.42km, B=18.5~ 20m	36,560,951,580	L=3.42km, B=18.5~ 20m	9,620,795,570	6,784,087,900	2,836,707,670	-	공사 81%, 보상 99%	85	도로정책과
	L=3.42km, B=18.5~ 20m											
도척-실촌 국지도건 설(광주)(자체/직접)	151,393,000,000	2019-02-01 ~ 2025-05-31	L=3.42km, B=18.5~ 20m	77,750,434,990	L=3.42km, B=18.5~ 20m	-	-	-	-	공사 81%, 보상 99%	85	도로정책과
	L=3.42km, B=18.5~ 20m											
갈천-가수 국지도건 설(화성,오산)(균특/ 직접)	275,570,000,000	2019-04-01 ~ 2026-03-08	L=8.49km, B=18.5m	26,525,586,750	L=8.49km, B=18.5m	7,733,380,370	5,730,133,487	2,003,246,883	-	공사 60%, 보상 80%	75	도로정책과
	L=8.49km, B=18.5m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
우정-항남 국지도건설(화성)(균특/직접)	100,716,000,000	2017-06-14 ~ 2030-12-31	L=7.20km, B=17.5m	2,607,000	L=7.20km, B=17.5m	1,450,000	1,015,000	435,000	-	협의보상 중	25	도로정책과
	L=7.20km, B=17.5m											
우정-항남 국지도건설(화성)(자체/직접)	100,716,000,000	2017-06-14 ~ 2030-12-31	L=7.20km, B=17.5m	21,699,829,340	L=7.20km, B=17.5m	32,635,000,000	-	32,635,000,000	-	협의보상 중	25	도로정책과
	L=7.20km, B=17.5m											
건업-상품 국지도건설(광주,여주)(균특/직접)	60,304,000,000	2020-01-01 ~ 2029-12-31	L=4.35km, B=10~17.5m	6,600,000	L=4.35km, B=10~17.5m	6,600,000	4,620,000	1,980,000	-	타당성재조사 협의중	5	도로정책과
	L=4.35km, B=10~17.5m											
건업-상품 국지도건설(광주,여주)(자체/직접)	60,304,000,000	2020-01-01 ~ 2029-12-31	L=4.35km, B=10~17.5m	169,609,000	L=4.35km, B=10~17.5m	99,051,700	-	99,051,700	-	타당성재조사 협의중	5	도로정책과
	L=4.35km, B=10~17.5m											
양평 양근대교 국지도건설(양평)(균특/직접)	48,313,000,000	2021-01-01 ~ 2029-12-31	L=1.0km, B=8.75m	48,496,900	L=1.0km, B=8.75m	-	-	-	-	타당성재조사 진행중	5	도로정책과
	L=1.0km, B=8.75m											
양평 양근대교 국지도건설(양평)(자체/직접)	48,313,000,000	2021-01-01 ~ 2029-12-31	L=1.0km, B=8.75m	4,900,500	L=1.0km, B=8.75m	20,500,000	-	20,500,000	-	타당성재조사 진행중	5	도로정책과
	L=1.0km, B=8.75m											
강하-강상 국지도건설(양평)(균특/직접)	55,344,000,000	2021-01-01 ~ 2030-12-31	L=6.32km, B=17.5m	220,970,200	L=6.32km, B=17.5m	-	-	-	-	타당성재조사 협의중	10	도로정책과
	L=6.32km, B=17.5m											
강하-강상 국지도건설(양평)(자체/직접)	55,344,000,000	2021-01-01 ~ 2030-12-31	L=6.32km, B=17.5m	19,972,800	L=6.32km, B=17.5m	308,070,400	-	308,070,400	-	타당성재조사 협의중	10	도로정책과
	L=6.32km, B=17.5m											
광주-양평 국지도건설(광주,양평)(균특/직접)	93,441,000,000	2021-12-01 ~ 2030-12-31	L=10.4km, B=10~13.5m	8,800,000	L=10.4km, B=10~13.5m	772,450,000	541,015,000	231,435,000	-	보상준비 중	15	도로정책과
	L=10.4km, B=10~13.5m											
광주-양평 국지도건설(광주,양평)(자체/직접)	93,441,000,000	2021-01-01 ~ 2030-12-31	L=10.4km, B=10~13.5m	290,041,050	L=10.4km, B=10~13.5m	17,259,970,700	-	17,259,970,700	-	보상준비 중	15	도로정책과
	L=10.4km, B=10~13.5m											
장지-남사 국지도건설(화성,용인)(균특/직접)	78,859,000,000	2021-01-01 ~ 2029-12-31	L=5.1m, B=10~17.5m	-	L=5.1m, B=10~17.5m	6,600,000	4,713,720	1,886,280	-	관계기관 협의중	5	도로정책과
	L=5.1m, B=10~17.5m											
장지-남사 국지도건설(화성,용인)(자체/직접)	78,859,000,000	2021-01-01 ~ 2029-12-31	L=5.1m, B=10~17.5m	-	L=5.1m, B=10~17.5m	189,117,500	-	189,117,500	-	관계기관 협의중	5	도로정책과
	L=5.1m, B=10~17.5m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인 매산-일산 도로확포장공사(자체/직접)	54,325,000,000	2021-03-01 ~ 2025-01-26	L=2.32km B=12m	38,965,354,710	L=2.32km B=12m	8,583,992,830	-	8,583,992,830	-	공사 68%, 보상 98%	90	도로정책과
	L=2.32km B=12m											
파주 문산-내포 도로확포장공사(자체/직접)	38,986,000,000	2019-06-03 ~ 2024-12-31	L=1.98km, B=20m	30,596,469,640	L=1.98km, B=20m	8,076,949,550	-	8,076,949,550	-	도로사용개 시 완료, 국 공유지 보상 중	99	도로정책과
	L=1.98km, B=20m											
양평 문호-수입 도로확포장공사(자체/직접)	29,972,000,000	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=3.70km, B=15.0m	96,000,000	L=3.70km, B=15.0m	1,138,000	-	1,138,000	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=3.70km, B=15.0m											
양주 연곡-방성 도로개설공사(자체/직접)	47,315,000,000	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=4.05km, B=20m	96,524,000	L=4.05km, B=20m	1,265,909,500	-	1,265,909,500	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=4.05km, B=20m											
파주 축현-내포 도로확포장공사(자체/직접)	31,873,000,000	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=2.66km, B=20m	96,000,000	L=2.66km, B=20m	764,849,200	-	764,849,200	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=2.66km, B=20m											
광주 산이-무림 도로확포장공사(자체/직접)	21,952,000,000	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=2.35km, B=20m	95,290,000	L=2.35km, B=20m	2,400,000	-	2,400,000	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=2.35km, B=20m											
양주 효촌-신산 도로확포장공사(자체/직접)	56,992,000,000	2018-01-01 ~ 2029-12-31	L=5.08km, B=12m	6,890,953,880	L=5.08km, B=12m	5,500,740,500	-	5,500,740,500	-	보상 20%	15	도로정책과
	L=5.08km, B=12m											
포천 신평-심곡 도로확포장공사(자체/직접)	52,110,000,000	2018-07-04 ~ 2029-12-31	L=2.86km, B=20m	11,746,063,720	L=2.86km, B=20m	2,501,228,500	-	2,501,228,500	-	보상준비 중 (기보상 71%)	20	도로정책과
	L=2.86km, B=20m											
남양주 진건-오남 도로확포장공사(자체/직접)	104,601,000,000	2018-11-01 ~ 2030-12-31	L=4.95km, B=12m	11,549,841,200	L=4.95km, B=12m	3,319,852,000	-	3,319,852,000	-	도로구역 결 정 완료	25	도로정책과
	L=4.95km, B=12m											
안성 일죽-이천 대포(2) 도로확포장공사(자체/직접)	129,593,000,000	2019-04-03 ~ 2030-12-31	L=8.6km, B=20m	11,750,145,000	L=8.5km, B=20m	26,002,238,700	-	26,002,238,700	-	협의보상 중	15	도로정책과
	L=8.6km, B=20m											
파주 월릉-광탄(1) 도로확포장공사(자체/직접)	106,463,000,000	2008-01-01 ~ 2030-12-31	L=4.60km, B=10.5m	9,980,426,440	L=4.60km, B=10.5m	14,704,266,200	-	14,704,266,200	-	토지 및 지 장물 조사중	15	도로정책과
	L=4.60km, B=10.5m											
화성 자안-분천(2) 도로확포장공사(자체/직접)	18,313,000,000	2021-07-01 ~ 2030-12-31	L=2.5km, B=20m	4,037,865,400	L=2.5km, B=20m	2,216,519,500	-	2,216,519,500	-	재설계 중(기보상 52%)	15	도로정책과
	L=2.5km, B=20m											
양평 문호-도장 도로확포장공사(자체/직접)	33,842,000,000	2020-01-01 ~ 2030-12-31	L=2.90km, B=9m	633,090,000	L=2.90km, B=9m	83,664,900	-	83,664,900	-	재설계 중	10	도로정책과
	L=2.90km, B=9m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
연천 두일-석장 도로확포장공사(자체/직접)	8,823,000,000	2021-10-01 ~ 2025-12-31	L=1.79km, B=12.0m	2,890,019,220	L=1.79km, B=12.0m	2,059,640,040	-	2,059,640,040	-	공사 5%, 보 상 73%	50	도로정책과
	L=1.79km, B=12.0m											
여주 처리-우만 도로확포장공사(자체/직접)	13,489,000,000	2005-01-01 ~ 2025-12-31	L=2.23km, B=10.0m	3,071,529,580	L=2.23km, B=10.0m	418,345,300	-	418,345,300	-	보상 38%	20	도로정책과
	L=2.23km, B=10.0m											
남양주 내방-가평 연하 도로확포장공사(자체/직접)	48,132,000,000	2022-01-01 ~ 2027-12-31	L=2.60km, B=10.0m	521,526,000	L=2.60km, B=10.0m	501,000	-	501,000	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=2.60km, B=10.0m											
포천 덕둔-계류 도로확포장공사(자체/직접)	46,371,000,000	2022-01-01 ~ 2029-12-31	L=2.90km, B=10.0m	555,111,000	L=2.90km, B=10.0m	4,185,000	-	4,185,000	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=2.90km, B=10.0m											
광주 무갑-광동 도로확포장공사(자체/직접)	32,692,000,000	2022-01-01 ~ 2028-12-31	L=4.67km, B=10.0m	784,617,000	L=4.67km, B=10.0m	75,277,500	-	75,277,500	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=4.67km, B=10.0m											
용인 완장-서리 도로확포장공사(자체/직접)	60,611,000,000	2023-01-01 ~ 2029-12-31	L=4.61km, B=17.5m	-	L=4.61km, B=17.5m	1,230,000	-	1,230,000	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=4.61km, B=17.5m											
이천 금당-선읍 도로개설공사(자체/직접)	23,828,000,000	2023-01-01 ~ 2029-12-31	L=4.56km, B=10.0m	-	L=4.56km, B=10.0m	1,116,450	-	1,116,450	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=4.56km, B=10.0m											
안성 양기-양지 도로확포장공사(자체/직접)	21,102,000,000	2023-01-01 ~ 2029-12-31	L=2.13km, B=17.5m	-	L=2.13km, B=17.5m	-	-	-	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=2.13km, B=17.5m											
안성 일죽-도계 도로확포장공사(자체/직접)	23,000,000,000	2024-01-01 ~ 2030-12-31	L=1.1km, B=8.5m	10,700,000	L=1.1km, B=8.5m	220,000	-	220,000	-	재설계 중	10	도로정책과
	L=1.1km, B=8.5m											
지방하천정비(용인 금어천 수해상습지 개선사업)(전환)(자체/직접)	29,456,000,000	2016-02-01 ~ 2027-12-31	설계, 보상	5,708,230,350	보상, 공사	1,165,871,980	-	1,165,871,980	-	공사 13%, 보상 70%	23	하천과
	L=2.0km											
지방하천정비(남양주 용정천 수해상습지 개선사업)(전환)(자체/직접)	18,420,000,000	2016-01-01 ~ 2025-04-30	설계, 보상, 공사	5,628,211,740	보상, 공사	7,188,124,550	-	7,188,124,550	-	공사 80%, 보상 60%	70	하천과
	L=0.9km											
지방하천정비(평택 방림천 수해상습지 개선사업)(전환)(자체/직접)	47,618,000,000	2013-01-01 ~ 2024-05-31	설계, 보상, 공사	37,848,638,520	공사	5,608,950,870	-	5,608,950,870	-	'24. 6. 준공	99	하천과
	L=3.9km											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(파주 동문천 수해상습지 개선사업)(전환)(자 체/직접)	32,872,000,000	2014-06-01 ~ 2024-09-30	설계, 보상, 공사	25,760,689,580	공사	6,188,302,700	-	6,188,302,700	-	'24. 10. 준 공	97	하천과
	L=3.2km											
지방하천정비(김포 가마지천 수해상습 지개선사업)(전환)(자체/직접)	48,440,000,000	2015-01-01 ~ 2026-05-31	설계, 보상, 공사	15,087,888,350	보상, 공사	6,406,895,880	-	6,406,895,880	-	공사 35%, 보상 100%	44	하천과
	L=1.9km											
지방하천정비(김포 계양천 수해상습지 개선사업)(전환)(자 체/직접)	114,886,000,000	2020-10-01 ~ 2030-10-31	설계	19,664,716,240	설계	12,071,449,700	-	12,071,449,700	-	보상 80%	28	하천과
	저류지 A=140,000 ㎡, 제방 축제 L= 0.8km											
지방하천정비(안성 청룡천 수해상습지 개선사업)(전환)(자 체/직접)	35,482,000,000	2016-02-01 ~ 2030-12-31	설계, 보상	2,605,550,180	보상	1,443,223,525	-	1,443,223,525	-	보상 55%	11	하천과
	L=12.2km											
지방하천정비(포천 구읍천 수해상습지 개선사업)(전환)(자 체/직접)	40,140,000,000	2014-01-01 ~ 2024-09-30	설계, 보상, 공사	31,795,859,050	보상, 공사	7,552,677,970	-	7,552,677,970	-	24. 9. 준공	98	하천과
	L=5.9km											
지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지 개선사업)(전환)(자 체/직접)	41,136,000,000	2015-09-01 ~ 2027-09-30	설계, 보상, 공사	7,340,581,640	보상, 공사	9,400,611,310	-	9,400,611,310	-	공사 27%, 보상 97%	41	하천과
	L=3.7km											
지방하천정비(양평 흑천 수해상습지개 선사업)(전환)(자체/ 직접)	53,758,000,000	2014-07-01 ~ 2026-01-31	설계, 보상, 공사	26,623,757,500	보상, 공사	11,373,105,120	-	11,373,105,120	-	공사 60%, 보상 97%	71	하천과
	L=5.6km											
지방하천정비(양평 중원천 수해상습지 개선사업)(전환)(자 체/직접)	25,417,000,000	2018-03-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	806,049,200	보상	999,949,490	-	999,949,490	-	보상 16%	7	하천과
	L=4.7km											
지방하천정비(김포 나진포천 하천환경 조성사업)(전환)(자 체/직접)	69,519,000,000	2009-01-01 ~ 2027-12-31	설계, 보상	27,025,678,150	설계, 보상	5,900,532,420	-	5,900,532,420	-	보상 58%, 보완설계중	44	하천과
	저류지 1개소 A= 80,000㎡											
지방하천정비(가평 조종천 고향의 강 사업)(전환)(자체/직 접)	25,288,000,000	2020-05-01 ~ 2027-05-31	설계, 보상	5,106,532,720	보상	1,011,462,460	-	1,011,462,460	-	공사 0%, 보 상 14%	24	하천과
	L=2.6km											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(고양 공릉천)(전환)(자체/ 직접)	34,689,000,000	2018-08-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	10,432,288,710	보상	33,734,220	-	33,734,220	-	보상 60%	30	하천과
	L=4.0km											
지방하천정비(용인 매산천)(전환)(자체/ 직접)	25,022,000,000	2018-08-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	2,018,447,300	보상	3,199,924,200	-	3,199,924,200	-	보상 22%	21	하천과
	L=2.2km											
지방하천정비(남양 주 용암천)(전환)(자 체/직접)	22,138,000,000	2014-01-01 ~ 2025-03-31	설계, 보상, 공사	11,707,963,600	공사	7,144,744,630	-	7,144,744,630	-	공사 95%, 보상 100%	85	하천과
	L=1.7km											
지방하천정비(평택 대반천)(전환)(자체/ 직접)	38,810,000,000	2018-08-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	1,598,205,100	보상	3,974,770,890	-	3,974,770,890	-	보상 33%	14	하천과
	L=3.1km											
지방하천정비(파주 동문천)(전환)(자체/ 직접)	35,772,000,000	2017-12-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	3,768,024,210	보상	1,307,308,430	-	1,307,308,430	-	보상 60%	14	하천과
	L=6.1km											
지방하천정비(파주 문산천)(전환)(자체/ 직접)	27,430,000,000	2018-08-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	1,401,476,350	보상	1,488,024,520	-	1,488,024,520	-	보상 30%	11	하천과
	L=4.6km											
지방하천정비(광주 곤지암천)(전환)(자 체/직접)	26,700,000,000	2017-01-01 ~ 2024-07-31	설계, 보상, 공사	23,945,174,710	공사	1,653,471,470	-	1,653,471,470	-	24. 7. 준공	96	하천과
	L=4.7km											
지방하천정비(양주 청담천)(전환)(자체/ 직접)	20,188,000,000	2012-01-01 ~ 2026-10-31	설계, 보상	5,362,563,110	보상	349,561,700	-	349,561,700	-	공사 13%, 보상 88%	28	하천과
	L=1.3km											
지방하천정비(양주 청담천(2지구))(전환 (자체/직접))(전환사 업)	19,425,000,000	2021-03-01 ~ 2028-03-31	설계	778,790,950	설계	79,640,640	-	79,640,640	-	보상 0%	4	하천과
	L=3.7km											
지방하천정비(수원 원천리천(2지구))(전 환)(자체/직접)(전환 사업)	12,440,000,000	2019-06-01 ~ 2026-06-30	설계	202,200,000	공사	1,966,842,300	-	1,966,842,300	-	공사 0%('24. 10. 착 공)	16	하천과
	신대저수지, 원천 저수지 수문											
지방하천정비(군포 반월천)(전환)(자체/ 직접)	34,416,000,000	2019-01-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	948,310,700	보상	7,506,886,770	-	7,506,886,770	-	보상 44%	25	하천과
	L=2.4km											
지방하천정비(수원 서호천)(전환)(자체/ 직접)	30,957,000,000	2019-06-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	1,112,196,470	설계	5,276,644,950	-	5,276,644,950	-	보상 27%	21	하천과
	L=2.5km											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(여주 걸은천)(전환)(자체/ 직접)	8,493,000,000 L=0.9km	2016-12-31 ~ 2024-11-30	설계, 보상, 공사	4,669,982,020	보상, 공사	3,680,109,280	-	3,680,109,280	-	24. 11. 준 공	98	하천과
지방하천정비(여주 내사천)(전환)(자체/ 직접)	7,905,000,000 L=0.6km	2019-05-01 ~ 2028-10-31	설계, 보상	367,296,820	보상	286,234,950	-	286,234,950	-	보상 67%	8	하천과
지방하천정비(시흥 은행천(2지구))(전환 (자체/직접)	88,887,000,000 L=2.6km	2020-05-01 ~ 2030-12-31	설계	900,000,000	설계	163,410,000	-	163,410,000	-	설계 100%	1	하천과
지방하천정비(하남 초이천)(전환)(자체/ 직접)	32,723,000,000 L=1.8km	2022-02-01 ~ 2028-12-31	설계	187,324,180	보상	262,634,400	-	262,634,400	-	보상 0%	1	하천과
지방하천정비(하남 감이천)(전환)(자체/ 직접)	11,272,000,000 L=0.8km	2022-02-01 ~ 2028-12-31	설계	145,166,000	보상	123,847,900	-	123,847,900	-	보상 0%	2	하천과
지방하천정비(시흥 장현천)(전환)(자체/ 직접)	21,508,000,000 L=1.6km	2020-05-01 ~ 2030-12-31	설계	511,329,000	설계	47,899,000	-	47,899,000	-	설계 100%	3	하천과
지방하천정비(양주 공릉천)(전환)(자체/ 직접)	40,000,000,000 L=12.2km	2022-02-01 ~ 2028-10-31	설계	781,919,090	설계	243,002,530	-	243,002,530	-	설계 100%	3	하천과
지방하천정비(파주 금촌천)(전환)(자체/ 직접)	38,499,000,000 L=2.2km	2022-02-01 ~ 2026-10-31	설계	687,471,000	설계	222,907,350	-	222,907,350	-	설계 100%	2	하천과
지방하천정비(포천 금현천)(전환)(자체/ 직접)	28,773,000,000 L=4.3km	2022-02-01 ~ 2028-12-31	설계	799,006,010	설계	469,331,450	-	469,331,450	-	설계 100%	4	하천과
지방하천정비(안성 한천)(전환)(자체/직 접)	34,127,000,000 L=5.6km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	723,724,000	설계	925,284,670	-	925,284,670	-	설계 100%	5	하천과
지방하천정비(용인 동막천)(전환)(자체/ 직접)	26,839,000,000 L=1.6km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	294,500,000	설계	499,194,960	-	499,194,960	-	설계 100%	3	하천과
지방하천정비(성남 운중천)(전환)(자체/ 직접)	25,621,000,000 L=1.7km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	499,500,000	설계	198,000,000	-	198,000,000	-	설계 100%	3	하천과
지방하천정비(광주 신현천)(전환)(자체/ 직접)	20,685,000,000 L=1.8km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	241,900,000	설계	176,100,000	-	176,100,000	-	설계 100%	2	하천과

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(포천 추동천)(전환)(자체/ 직접)	7,798,000,000 L=0.6km	2022-12-01 ~ 2027-12-31	설 계	588,179,000	설 계	94,798,350	-	94,798,350	-	설 계 100%	9	하천과
지방하천정비(양주 상패천)(전환)(자체/ 직접)	23,424,000,000 L=7.4km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설 계	532,821,000	설 계	185,668,730	-	185,668,730	-	설 계 100%	3	하천과
지방하천정비 시군 대행사업(전환)(자 체/직접)	206,887,000,000 22개소(L=25.1km)	2024-01-01 ~ 2024-12-31	설 계, 보상, 공사	95,272,000,000	설 계, 보상, 공사	40,390,000,000	-	40,390,000,000	-	정상추진	66	하천과
지방하천정비(공모 하천)(전환)(자체/직 접)	62,625,000,000 4개소(L=13.7km)	2022-01-01 ~ 2028-12-31	설 계	1,538,159,400	설 계, 보상	300,386,070	-	300,386,070	-	23년부터 4 개사업으로 분리(황구지 천, 중리천, 고모천, 입암 천)	3	하천과
지방하천정비(수원 황구지천)(전환)(자 체/직접)	20,000,000,000 L=3.4km	2022-08-01 ~ 2028-12-31	설 계	344,504,000	설 계	-	-	-	-	설 계 90%	2	하천과
지방하천정비(이천 중리천)(전환)(자체/ 직접)(전환사업)	20,000,000,000 L=0.7km	2023-03-01 ~ 2028-12-31	설 계	599,300,000	설 계	-	-	-	-	설 계 5%	3	하천과
지방하천정비(포천 고모천)(전환)(자체/ 직접)	12,130,000,000 L=4.1km	2022-08-01 ~ 2028-12-31	설 계	39,395,200	설 계	9,799,600	-	9,799,600	-	설 계 100%		하천과
지방하천정비(양주 입암천)(전환)(자체/ 직접)	10,495,000,000 L=5.5km	2022-08-01 ~ 2028-12-31	설 계	4,072,000	설 계	107,736,720	-	107,736,720	-	설 계 100%	1	하천과
지방하천정비(남양 주 구운천 송천1지 구)(전환)(자체/직접)	11,026,000,000 L=0.9km	2022-09-01 ~ 2025-12-31	설 계, 보상	1,115,068,900	보상, 공사	4,698,235,390	-	4,698,235,390	-	공사 45%, 보상 68%	53	하천과
지방하천정비(평택 통복천)(전환)(자체/ 직접)	24,754,000,000 L=4.1km	2024-01-01 ~ 2032-12-31		-	설 계	170,932,000	-	170,932,000	-	설 계 0%	1	하천과
지방하천정비(안산 반월천)(전환)(자체/ 직접)	38,721,000,000 L=5.2km	2024-08-01 ~ 2032-12-31		-	설 계	350,000,000	-	350,000,000	-	설 계 25%	1	하천과
지방하천정비(양평 흑천(2지구))(전환) (자체/직접)	37,603,000,000 L=6.0km	2024-08-01 ~ 2032-12-31		-	설 계	444,104,000	-	444,104,000	-	설 계 22%	1	하천과

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(김포 봉성포천)(전환)(자 체/직접)	30,139,000,000	2024-08-01 ~ 2032-12-31		-	설 계	349,998,000	-	349,998,000	-	설 계 14%	1	하천과
	L=2.3km											
지방하천정비(남양 주 목현천)(전환)(자 체/직접)	35,158,000,000	2024-08-01 ~ 2032-12-31		-	설 계	115,896,000	-	115,896,000	-	설 계 22%		하천과
	L=1.2km											
안성 월동천 지방하 천개수사업(전환)(자체/직접)	20,159,000,000	2014-06-01 ~ 2024-07-31	설 계, 보상, 공사	15,377,205,560	보상, 공사	3,685,468,960	-	3,685,468,960	-	24. 7. 준공	95	하천과
	L=1.8km											
여주 부평천 지방하 천개수사업(전환)(자체/직접)	17,315,000,000	2018-03-01 ~ 2027-12-31	설 계, 보상	996,947,660	보상	1,471,846,130	-	1,471,846,130	-	보상 60%	14	하천과
	L=4.8km											
경기도 시내버스 노 선 개편 연구용역(자체/직접)	481,307,000	2024-02-05 ~ 2024-12-24		-	경기도 시내버스 노선개편 연구용 역 1식	452,909,090	-	452,909,090	-	용역 준공	100	버스정책과
	경기도 시내버스 노선개편 연구용 역 1식											
일반 및 재무현황 조사 용역(자체/직 접)	1,556,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	적자노선지원금 평가단 등	269,647,620	적자노선지원금 평가단 등	311,200,000	-	311,200,000	-	추진완료	100	버스관리과
	적자노선지원금 평가단 등											
시내버스 도민서비 스평가단 운영 및 조사(자체/직접)	1,500,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	도민서비스평가단 등	264,138,000	도민서비스평가단 등	300,000,000	-	300,000,000	-	추진완료	100	버스관리과
	도민서비스평가단 등											
경기도 지능형교통 체계 구축(국비/직 접)	15,000,000,000	2022-01-01 ~ 2024-07-30	설 계비, 감리비, 사업비 지출	14,413,772,470	광역긴급차량 우 선신호 구축 및 교통빅데이터플랫 폼 구축	542,927,870	-	542,927,870	-	추진완료	100	교통정보과
	도,시군 교통 DATA 연계											
고양은평선 광역철 도(자체/직접)	17,167,000,000,000	2021-09-15 ~ 2031-12-31	타당성 평가 및 기본계획 용역 및 부대용역 추진	1,648,647,000	타당성평가 및 기 본계획 수립 용역 , 부대용역 추진	795,243,000	-	-	795,243,000	기본계획 수 립 완료	100	철도정책과
	고양시청~새절, L =15.0km, 정거장 8개소 등											
수도권광역급행철도 (GTX) 플러스 기본구 상 용역(자체/직접)	1,050,000,000	2023-04-20 ~ 2024-07-08	수도권광역급행철 도(GTX) 플러스 기본구상 용역 1 식	391,157,600	수도권광역급행철 도(GTX) 플러스 기본구상 용역	586,736,400	-	586,736,400	-	기본구상 용 역 완료	100	철도정책과
	수도권광역급행철 도(GTX) 플러스 기본구상 용역											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
경기북부 경원축 고속철도망 확충계획 수립(자체/직접)	300,000,000,000	2024-11-28 ~ 2025-12-01			경기북부 경원축 고속철도망확충 계획 수립 1식	300,000,000	-	300,000,000	-	확충계획 수립 중	10	철도정책과
	경기북부 경원축 고속철도망 확충 계획 수립											
별내선 복선전철(국비/직접)	1,110,406,000,000	2015-01-01 ~ 2024-08-31	3-6공구 실시설계 , 공사(토공 및 가시설공 등)	997,691,872,120	공사(토공 및 역사 설치 등)	63,922,848,870	34,478,656,646	29,444,192,224	-	개통 완료('24.8월)	100	철도건설과
	10.4km, 정거장5개소											
도봉산-옥정 광역철도(국비/직접)	774,732,000,000	2017-01-01 ~ 2026-12-31	1-3공구 실시설계 , 공사(토공 및 가시설공 등)	214,480,129,830	공사(토공 및 가시설공 등)	112,518,113,010	76,361,856,730	36,156,256,280	-	공사 추진중	45	철도건설과
	15.1km(단선), 정거장 3개소											
옥정-포천 광역철도(국비/직접)	1,487,406,000,000	2020-01-01 ~ 2029-12-31	실시설계 완료	2,124,610,780	전 공구 사업계획 승인 및 착공	50,236,178,380	33,253,902,550	16,982,275,830	-	사업계획 승인 및 착공 준비중	20	철도건설과
	17.1km, 정거장 4개소, 차량기지 1개소											
강동하남남양주선 광역철도(자체/직접)	2,824,000,000,000	2022-06-03 ~ 2031-12-31	기본계획 수립중	1,885,286,500	기본계획 완료	763,652,170	-	-	763,652,170	기본계획 완료	10	철도건설과
	17.59km											
송파하남선 광역철도(자체/직접)	1,540,100,000,000	2022-12-20 ~ 2032-12-31	기본계획 수립용역 착수	1,849,409,000	기본계획 수립중	70,275,000	-	-	70,275,000	기본계획 수립중	8	철도건설과
	11.7km											
별내선 복선전철(5공구 광장조성)(자체/직접)	11,380,015,000	2023-04-03 ~ 2026-12-31	광장 4개소, 경관 녹지 1개소	1,743,565,920	광장 4개소, 경관 녹지 1개소	7,247,602,160	-	-	7,247,602,160	본공사 준공 , 유지관리 사업 추진중	95	철도건설과
	광장 4개소, 경관 녹지 1개소											
에코팜랜드단지조성(자체/직접)	118,379,000,000	2008-01-01 ~ 2026-12-31	기본 및 실시설계 , 공사 등 1식	89,087,616,750	축산R&D 및 승용마 생산조련시설, 반려동물단지	13,617,558,120	-	13,617,558,120	-	공사중	91	축산정책과
	119ha(36만평) 축산R&D·승용마단지, 반려동물단지 조성											
야생동물 생태관찰원 조성(자체/직접)	10,577,000,000	2016-01-01 ~ 2024-12-31	야생동물 생태관찰원 조성 1식	10,016,832,700	야생동물 생태관찰원 조성 1식	525,954,800	-	525,954,800	-	생태관찰원 조성 및 토지보상 완료	100	동물복지과
	야생동물 생태관찰원 조성(38,198㎡)											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
반려마루 여주 조성 (자체/직접)	43,335,870,000	2015-05-01 ~ 2025-06-30	반려마루 조성(문화센터, 보호동, 추모관 조성)	40,667,267,790	반려마루 조성(도민편익시설 조성)	594,156,430	-	594,156,430	-	문화센터, 보호동, 추모관 준공 / 도민 편익시설 공사 추진('25년도 준공)	95	반려동물과
	반려마루 조성(165.200㎡)											
아프리카돼지열병 정밀감사시설 건립(국비/직접)	5,414,741,000	2021-09-01 ~ 2025-06-01	1개동	241,361,710	1개동	3,519,088,850	2,344,787,740	1,174,301,110	-	'23.12월 공사, 용역 계약 완료, 24.5월 착공 및 현재 건설중	69	북부동물위생시험소
	1개동											
아프리카돼지열병 정밀감사시설 건립(교부세/직접)	1,600,000,000	2021-09-01 ~ 2025-06-01	1개동	-	1개동	38,131,190	-	38,131,190	-	'23.12월 공사, 용역 계약 완료, 24.5월 착공 및 현재 건설중	2	북부동물위생시험소
	1개동											
경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접)	21,578,846,000	2020-01-01 ~ 2025-12-31	통합데이터센터 기본계획, 기본, 중간, 실시설계용역, 공사 및 정보자원 이전용역 각 1식	1,223,932,000	통합데이터센터 공사 및 정보자원 이전용역 1식	7,594,400	-	7,594,400	-	공사 발주(사업자 선정) 중	6	AI데이터인프라과
	통합데이터센터 기본계획, 기본, 중간, 실시설계용역, 공사 및 정보자원 이전용역 각 1식											
사회혁신 공간조성(자체/직접)	5,770,000,000	2024-01-01 ~ 2025-08-15	-	-	옛청사 제2별관 리모델링	157,690,360	-	157,690,360	-	설계완료, 공사 및 감리용역 추진 중	40	사회혁신기획과
	옛청사 제2별관 리모델링											
경기도의회사 편찬(자체/직접)	1,111,000,000	2024-10-14 ~ 2027-10-14	-	-	구술인터뷰, 세미나 등	114,015,000	-	114,015,000	-	자료수집 등	10	언론홍보담당관
	의회사편찬 1식											
경기도 물관리 기본 계획 변경수립 연구 용역(자체/직접)	316,000,000	2023-05-09 ~ 2024-09-26	경기도 물관리 기본계획 변경수립 연구용역 1식	173,393,000	경기도 물관리 기본계획 변경수립 연구용역 1식	141,868,600	-	141,868,600	-	연구용역 완료	100	수질정책과
	경기도 물관리 기본계획 변경수립 연구용역 1식											
경기도 제3차 지하 수관리계획 수립 용 역(자체/직접)	400,000,000	2024-01-01 ~ 2024-12-31	연구용역 1식	-	연구용역 1식	-	-	-	-	연구용역 추진중(영시이월)	20	수질관리과
	연구용역 1식											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
도로 구조물 유지관 리(자체/직접)	18,513,135,460	2024-01-01 ~ 2024-12-31	도로 구조물 489 개소	-	도로 구조물 489 개소	13,760,508,810	-	13,760,508,810	-	안전점검, 보 수보강공사	74	도로건설과
	도로 구조물 489 개소											
도로 포장 유지관리 (자체/직접)	36,496,029,360	2024-01-01 ~ 2024-12-31	38개 노선 1,111km 유지관리	-	38개 노선 1,111km 유지관리	32,163,997,040	-	32,163,997,040	-	포장도 보수 공사, 차선 도색, 도로 시설물 정비 , 지방도 상 시보수 등	81	도로건설과
	38개 노선 1,111km 유지관리											
야밀고개 위험도로 선형개선공사(자체/ 직접)	4,700,000,000	2007-08-01 ~ 2024-03-27	L=1.32km, B=10.5m	8,739,919,180	L=1.32km, B=10.5m	5,332,804,720	-	5,332,804,720	-	중점부 포장 공	94	도로건설과
	L=1.32km, B=10.5m											
도로 포장 유지관리 (자체/직접)	107,678,903,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	경기북부 지방도 유지관리	-	재포장 55km 등	19,235,513,420	-	19,235,513,420	-	정상추진	88	북부도로과
	재포장 55km 등											
도로 구조물 유지관 리(자체/직접)	81,813,608,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	경기북부 도로구 조물 351건	-	구조물 351건	15,320,155,660	-	15,320,155,660	-	정상추진	88	북부도로과
	구조물(351건)											
도 신청사 건립(자 체/직접)	477,991,556,000	2017-01-01 ~ 2024-12-31	부지면적 26,186 ㎡ 토지비 중도금 6차	469,674,322,000	부지면적 26,186 ㎡ 토지비 중도금 6차	8,317,233,400	-	8,317,233,400	-	공사준공('21.11.), 토 지매매계약 에 따른 토 지비 잔금 납부(6차분)	100	경기융합타 운추진단
	부지면적 26,186 ㎡, 연면적 166,337㎡, 건축 공사 완료, 토지 비 5회차 납부(총 7차)											
도 신청사 경계부(경기도서관) 사업(자체/직접)	1,850,000,000	2024-01-01 ~ 2024-12-31			도 신청사-경기도 서관 경계부 골조 및 마감공사	1,850,000,000	-	1,850,000,000	-	사업완료	100	경기융합타 운추진단
	연면적 4,511㎡, 지하4-2층 주차장 골조, 부대공사(내부도로포장, 캐 노피 마감, 식재 등)											
경기융합타운 광장 보행물 조성공사(자 체/직접)	23,000,000,000	2023-01-01 ~ 2025-02-28	상가, 관람객, 브릿 지 골조공사	9,200,000,000	바닥면적 11,226 ㎡, 상가, 스탠드 , 바닥 분수 등	18,064,000,000	-	18,064,000,000	-	주요공정완 료 및 잔송 보기	99	경기융합타 운추진단
	바닥면적 11,226 ㎡, 상가, 스탠드 , 바닥분수 등											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
경기융합타운 경기 정원 조성사업(자체 /직접)	115,798,000,000	2020-06-01 ~ 2025-12-31	융합5-2 토지매입 비(21,483㎡) 및 경기정원 조성비 중 약 35%	60,259,000,000	융합5-1,3 토지매 입비(16,616㎡) 및 경기정원 조성 비 중 잔여사업비	55,369,000,000	-	55,369,000,000	-	공사 및 건 설사업 관리 용역 발주중	99	경기융합타 운추진단
	부지면적 38,099 ㎡, 경기정원 조 성, 지하 버스주 차장(약32대)											
도 신청사 경계부(경기신용보증재단) 사업(자체/직접)	880,000,000	2024-01-01 ~ 2024-12-31		-	도 신청사-경기신 보 경계부 골조 및 마감 공사	695,606,550	-	695,606,550	-	사업완료	100	경기융합타 운추진단

광역교통시설

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	84,077,000,000			17,615,778,100		11,407,310,300	-	11,407,310,300	-			
갈현~축현 도로확포 영공사(자체/직접)	84,077,000,000	2019-01-01 ~ 2027-12-31	L=5.37km, B=20.0m	17,615,778,100	L=5.37km, B=20.0m	11,407,310,300	-	11,407,310,300	-	토지 및 지 장물 조사중	20	도로정책과
	L=5.37km, B=20.0m											

소방안전

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	95,600,582,000			30,774,168,950		24,499,674,340	-	24,499,674,340	-			
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	11,430,321,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	시흥소방서 장곡 119안전센터 신축	-	시흥소방서 장곡 119안전센터 신축	7,274,656,660	-	7,274,656,660	-	부지매입 완 료, 건축기 획 및 설계 예정	10	회계장비담 당관
	시흥소방서 장곡 119안전센터 신축											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	46,391,855,000	2021-01-01 ~ 2027-12-31	화성동부소방서 신축	19,422,366,020	화성동부소방서 신축공사	2,556,265,530	-	2,556,265,530	-	설계완료, 공사 입찰 진행중	30	회계장비담 당관
	화성동부소방서 신축											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	11,471,335,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	오산소방서 청학 119안전센터 신축 이전	-	청학119안전센터 신축 부지매입	5,596,975,000	-	5,596,975,000	-	부지매입 완 료, 설계 모 예정	20	회계장비담 당관
	오산소방서 청학 119안전센터 신축 이전											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	12,903,185,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	광주소방서 송정 119안전센터 신축 이전	-	송정119안전센터 신축 부지매입	7,082,253,800	-	7,082,253,800	-	부지매입 완 료, 설계 행중	20	회계장비담 당관
	광주소방서 송정 119안전센터 신축 이전											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	8,164,859,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	고덕119안전센터 부지매입, 설계, 시설비	7,854,486,810	고덕119안전센터 이전신축 착공(부 지면적 2,618㎡, 건축면적 749.97 ㎡, 2/0층)	310,163,180	-	310,163,180	-	신축 관련 계속비 집행 완료	97	송탄소방서
	송탄소방서 고덕 119안전센터 이전 신축, 부지면적 2,618㎡, 건축면 적 749.97㎡, 2/0 층											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	5,239,027,000	2021-01-01 ~ 2024-03-06	금사119안전센터 신축(부지 2,924 / 건물 837.77)	3,497,316,120	여주소방서 금사 119안전센터 신축 착공, 지상2층(1 개동) 부지면적 2,924㎡/연면적 837㎡	1,679,360,170	-	1,679,360,170	-	건축공사 중 ('24. 3. 6. 준공예정)	98	여주소방서
	여주소방서 금사 119안전센터 신축 , 지상2층(1개동) 부지면적 2,924㎡ / 연면적 837㎡											