

[8] 주요사업 추진현황

(8) 주요사업 추진현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	18,795,305,039,690			4,413,962,525,820		903,674,493,657	136,111,763,896	743,724,499,455	23,838,230,306			
경기도서관 건립 (자체/직접)	122,900,377,000	2016-04-01 ~ 2026-12-31	타당성조사, 토지매입, 설계용역,공사, 융합타운공동사업 등	111,434,452,000	토지매입비, 공사 , 경기융합타운 공동사업비 등	9,115,372,000	-	9,115,372,000	-	공정률100% ('25. 12월말 기준)	100	경기도서관
	대표도서관 건립 1식(연면적 27,795㎡ 지하4층, 지상5층)											
2030 경기도 주거종합 계획 재검토 연구 용역(자체/직접)	649,972,000	2024-06-20 ~ 2025-11-30		286,363,000	2030 주거종합계획 수립 1식	286,363,000	-	286,363,000	-	용역 완료	100	주택정책과
	2030 주거종합계획 수립 1식											
경기도기록원 설립 (자체/직접)	36,332,269,000	2020-01-01 ~ 2027-05-31	연구, 설계용역 완료 및 공사 진행중	1,180,539,000	8,610.25 m2	1,766,246,590	-	1,766,246,590	-	계속추진	50	총무과
	8,610.25 m2											
경기도립노인 전문병원 그린리모델링 (기금/직접)	15,172,623,000	2022-12-01 ~ 2025-12-31	경기도립노인전문 병원 2개소(평택, 동두천) 준공 및 경기도립노인전문 용인병원 설계	8,992,159,620	경기도립노인전문 병원용인병원 공사	4,459,549,040	3,121,684,328	1,337,864,712	-	경기도립 노인전문병원 3개소(평택, 동두천,용인) 그린리모델링 준공	100	의료자원과
	경기도립노인전문 병원 3개소(평택, 동두천,용인)											
생활문화센터 조성 (전환)(자체/지원)	10,820,000,000	2023-01-01 ~ 2025-12-31	11개소(9개 시군)	3,730,000,000	2개소(2개 시군)	720,000,000	-	720,000,000	-	정상추진	100	문화정책과
	11개소(9개 시군)											
종교문화시설건립 사업(국비/지원)	18,960,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	1개 시군 (1개사찰)의 종교문화시설 4개소	4,208,000,000	4개 시군 (4개사찰)의 종교문화시설 4개소	8,438,000,000	4,402,000,000	4,036,000,000	-	건립공사 추진 중		종교협력과
	4개 시군(4개 사 찰)의 종교문화시 설 4개소											
전국체전 시설 건립 및 개보수 (기금/직접)	5,845,922,000	2025-01-01 ~ 2026-12-31		-	사격테마파크 시설 개보수	85,631,500	85,631,500	-	-	실시설계 완료, 공사 발주 예정	45	체육진흥과
	검도회관, 사격 테마파크, 팀업캠퍼스 개보수											
옥길문화체육센터 건립 지원 (균특/지원)	9,000,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	2026옥길문화체육 센터 1개소 설계비 건립비 등 (부천시)	4,000,000,000	옥길문화체육센터 1개소 건립비 (부천시)	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	건축공사 착공 (공정률75%)	75	체육진흥과
	옥길문화체육센터 1개소 건립 (부천시)											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
전국체전 시설 건립 및 개보수 지원 (기금/지원)	48,049,000,000	2025-01-01 ~ 2027-12-31		-	8개소	8,879,600,000	3,372,000,000	5,507,600,000	-	실시 설계 및 착공중	10	전국체전 추진단
	42개소											
연안정비(균특/지원)	11,277,500,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31	친수공간 53,650㎡, 해안산책로 6.5km 조성 등	3,900,000,000	친수공간 53,650㎡, 해안산책로 6.5km 조성 등	1,989,000,000	1,530,000,000	459,000,000	-	1차공사 준공 (공정률 35%)	35	해양수산과
	친수공간 53,650㎡, 해안산책로 6.5km 조성 등											
기초생활기반확충 (제주도 공원조성) (균특/지원)	9,039,000,000	2019-01-01 ~ 2026-12-31	제주도 공원조성 10,593㎡	5,825,000,000	제주도 공원조성 10,593㎡	237,000,000	237,000,000	-	-	공원조성 계획(변경) 결정 고시, 환경영향 평가 및 BF 예비 인증 완료	30	해양수산과
	제주도 공원조성 10,593㎡											
경기도 광주지역 유기농산업복합센터 조성(자체/직접)	22,941,000,000	2021-01-01 ~ 2026-12-31	부지14,300㎡ 건축면적2,133㎡, 지하1층 지상2층 2개동	8,751,969,290	부지14,300㎡ 건축면적2,133㎡, 지하1층 지상2층 2개동	11,555,395,780	2,176,058,734	9,379,337,046	-	'25. 12월 공사 준공, 내부전시 시설 공사 추진 중, '26년 상반기 개관 예정	98	친환경급식 지원센터
	부지14,300㎡ 건축면적2,133㎡, 지하1층 지상2층 2개동											
시군 청소년수련시설 건립지원(전환) (자체/지원)	7,970,000,000	2025-01-01 ~ 2025-12-31	-	-	4개 시군 4개소	7,970,000,000	-	7,970,000,000	-	정상추진	100	청소년과
	4개 시군 4개소											
경기도 통일+ (플러스) 센터 건립·운영 (국비/직접)	13,020,000,000	2022-01-01 ~ 2025-07-31	건축기획용역, 지반조사용역, 경계복원측량, 건설사업관리용역 , 건립공사 기성금	7,065,577,500	건립공사 및 건설 사업관리용역 준공금	1,331,836,300	665,918,650	665,917,650	-	공사준공 및 개관	100	평화기반조 성과
	경기관 통일+ (플러스) 센터 건립1식(연면적 2,089㎡, 지하1층, 지상3층)											
캠프그리브스 역사 공원 활성화 사업 (자체/직접)	28,600,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	-	-	캠프그리브스 평화정원 조성, 가족형 숙박시설 조성 (기본구상용역등)	1,799,758,880	-	1,799,758,880	-	정상 추진	6	DMZ정책과
	캠프그리브스 역사공원 토지 118,395㎡, 건축물 34개동 등 시설 개발											
실촌-만선 국지도건설(광주) (균특/직접)	159,300,000,000	2018-08-22 ~ 2026-07-31	L=3.86km B=18.5m	37,023,856,570	L=3.86km B=18.5m	3,168,472,978	2,834,564,013	333,908,965	-	공사 64%, 보상 99%	75	도로정책과
	L=3.86km B=18.5m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
실촌-만선 국지도건설(광주) (자체/직접)	159,300,000,000	2018-08-22 ~ 2026-07-31	L=3.86km B=18.5m	97,899,479,390	L=3.86km B=18.5m	-	-	-	-	공사 64%, 보상 99%	75	도로정책과
	L=3.86km B=18.5m											
도척-실촌 국지도건설(광주) (균특/직접)	165,620,000,000	2019-02-01 ~ 2026-04-30	L=3.42km, B=18.5~ 20m	46,181,747,150	L=3.42km, B=18.5~ 20m	4,566,688,351	4,462,969,831	103,718,520	-	공사 82%, 보상 99%	85	도로정책과
	L=3.42km, B=18.5~ 20m											
도척-실촌 국지도건설(광주) (자체/직접)	165,620,000,000	2019-02-01 ~ 2026-04-30	L=3.42km, B=18.5~ 20m	77,750,434,990	L=3.42km, B=18.5~ 20m	3,058,470,876	-	3,058,470,876	-	공사 82%, 보상 99%	85	도로정책과
	L=3.42km, B=18.5~ 20m											
갈천-가수 국지도건설 (화성,오산)(균특/직접)	332,783,000,000	2019-04-01 ~ 2027-12-31	L=8.49km, B=18.5m	34,258,967,120	L=8.49km, B=18.5m	-	-	-	-	공사 60%, 보상 80%	75	도로정책과
	L=8.49km, B=18.5m											
갈천-가수 국지도건설 (화성,오산)(자체/직접)	332,783,000,000	2019-04-01 ~ 2027-12-31	L=8.49km, B=18.5m	150,278,634,810	L=8.49km, B=18.5m	25,045,742,450	-	25,045,742,450	-	공사 60%, 보상 80%	75	도로정책과
	L=8.49km, B=18.5m											
와부-화도 국지도건설(남양주) (균특/직접)	87,402,000,000	2020-05-11 ~ 2026-01-31	L=4.30km B=10.5m	18,382,806,770	L=4.30km B=10.5m	1,963,000,000	1,374,000,000	589,000,000	-	공사 93%, 보상 100%	85	도로정책과
	L=4.30km B=10.5m											
와부-화도 국지도건설(남양주) (자체/직접)	87,402,000,000	2020-05-11 ~ 2026-01-31	L=4.30km B=10.5m	59,100,000,000	L=4.30km B=10.5m	2,317,578,340	-	2,317,578,340	-	공사 93%, 보상 100%	85	도로정책과
	L=4.30km B=10.5m											
가남-상수 국지도건설(양주) (균특/직접)	131,004,000,000	2016-10-05 ~ 2025-12-31	L=5.7km B=20m	45,947,314,030	L=5.7km B=20m	1,293,890,512	905,723,358	388,167,154	-	공사 100%, 보상 99%	88	도로정책과
	L=5.7km B=20m											
가남-상수 국지도건설(양주) (자체/직접)	131,004,000,000	2016-10-05 ~ 2025-12-31	L=5.7km B=20m	63,212,346,730	L=5.7km B=20m	5,779,418,160	-	5,779,418,160	-	공사 100%, 보상 99%	88	도로정책과
	L=5.7km B=20m											
오남-수동 국지도건설(남양주) (균특/직접)	261,523,000,000	2017-11-27 ~ 2028-12-31	L=8.13km, B=18.5m	179,506,944,700	L=8.13km, B=18.5m	200,000,000	134,000,000	66,000,000	-	오남교차로 입체화 공사 착공(5월)	90	도로정책과
	L=8.13km, B=18.5m											
오남-수동 국지도건설(남양주) (자체/직접)	261,523,000,000	2017-11-27 ~ 2028-12-31	L=8.13km, B=18.5m	52,064,372,800	L=8.13km, B=18.5m	1,213,466,650	-	1,213,466,650	-	오남교차로 입체화 공사 착공(5월)	90	도로정책과
	L=8.13km, B=18.5m											
초지-인천1 국지도 건설(김포)(자체/직접)	253,861,000,000	2015-05-01 ~ 2025-05-31	L=7.88km B=20~ 27m	240,923,147,800	L=7.88km B=20~ 27m	8,280,023,400	-	8,280,023,400	-	공사 100%, 보상 100%	95	도로정책과
	L=7.88km B=20~ 27m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
광주-양평 국지도건설(광주, 양평) (균특/직접)	103,885,000,000	2021-12-01 ~ 2030-12-31	L=10.4km, B=10~ 13.5m	781,250,000	L=10.4km, B=10~ 13.5m	-	-	-	-	공사착공 (5월), 보상 35%	15	도로정책과
	L=10.4km, B=10~ 13.5m											
광주-양평 국지도건설(광주, 양평) (자체/직접)	103,885,000,000	2021-01-01 ~ 2030-12-31	L=10.4km, B=10~ 13.5m	17,550,011,750	L=10.4km, B=10~ 13.5m	7,550,000,000	-	7,550,000,000	-	공사착공 (5월), 보상 35%	15	도로정책과
	L=10.4km, B=10~ 13.5m											
장지-남사 국지도건설(화성, 용인) (균특/직접)	78,859,000,000	2021-01-01 ~ 2032-12-31	L=5.1km, B=10~ 17.5m	6,600,000	L=5.1km, B=10~ 17.5m	-	-	-	-	관계기관 협의중	5	도로정책과
	L=5.1km, B=10~ 17.5m											
장지-남사 국지도건설(화성, 용인) (자체/직접)	78,859,000,000	2021-01-01 ~ 2032-12-31	L=5.1km, B=10~ 17.5m	189,117,500	L=5.1km, B=10~ 17.5m	-	-	-	-	관계기관 협의중	5	도로정책과
	L=5.1km, B=10~ 17.5m											
옥계~상리 국지도 건설(연천) (균특/직접)	21,763,000,000	2023-01-01 ~ 2030-12-31	L=4.25km, B=11.5m	-	L=4.25km, B=11.5m	-	-	-	-	도로구역 결정 중	5	도로정책과
	L=4.25km, B=11.5m											
옥계~상리 국지도 건설(연천) (자체/직접)	21,763,000,000	2023-01-01 ~ 2030-12-31	L=4.25km, B=11.5m	-	L=4.25km, B=11.5m	143,761,600	-	143,761,600	-	도로구역 결정 중		
	L=4.25km, B=11.5m											
하성-운양 국지도건설(김포) (자체/직접)	46,598,000,000	2025-01-01 ~ 2031-12-31	L=4.2km, B=17.5m	-	L=4.2km, B=17.5m	1,853,000,000	-	1,853,000,000	-	보상중		
	L=4.2km, B=17.5m											
부곡-부곡 국지도건설(양주) (자체/직접)	61,544,000,000	2025-01-01 ~ 2031-12-31	L=2.5km, B=20.0m	-	L=2.5km, B=20.0m	274,128,800	-	274,128,800	-	도로구역 결정 중		
	L=2.5km, B=20.0m											
백사-흥천 국지도건설(이천, 여주) (자체/직접)	57,383,000,000	2023-01-01 ~ 2031-12-31	L=6.16km, B=10~ 17.5m	-	L=6.16km, B=10~ 17.5m	6,467,000,000	-	6,467,000,000	-	보상중	5	도로정책과
	L=6.16km, B=10~ 17.5m											
성환-임장 국지도건설(안성) (자체/직접)	23,234,000,000	2025-01-01 ~ 2031-12-31	L=3.4km, B=20.0m	-	L=3.4km, B=20.0m	274,517,300	-	274,517,300	-	도로구역 결정 중		
	L=3.4km, B=20.0m											
파주 적성-연천 두일 도로확포장공사 (자체/직접)	124,240,000,000	2018-02-26 ~ 2024-12-31	L=6.34km B=20m	119,136,653,460	L=6.34km B=20m	-	-	-	-	도로사용 개시 완료	99	도로정책과
	L=6.34km B=20m											
남양주 화도-운수 도로확포장공사 (자체/직접)	176,110,000,000	2017-01-01 ~ 2029-09-30	L=4.52km, B=20m	138,777,450,530	L=4.52km, B=20m	13,958,937,990	-	13,958,937,990	-	공사 13%, 보상 98%	50	도로정책과
	L=4.52km, B=20m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
포천 하송우-마산 도로확포장공사 (자체/직접)	74,419,000,000 L=3.59km, B=20m	2017-01-01 ~ 2028-12-31	L=3.59km, B=20m	46,673,447,300	L=3.59km, B=20m	5,191,698,070	-	5,191,698,070	-	공사 12%, 보상 98%	50	도로정책과
이천 덕평-매곡 도 로확포장공사 (자체/직접)	72,805,000,000 L=3.3km B=20m	2017-08-31 ~ 2030-12-31	L=3.3km B=20m	29,920,936,030	L=3.3km B=20m	-	-	-	-	보상 92%	50	도로정책과
평택 이화-삼계(2) 도로확포장공사 (국비/직접)	170,106,000,000 L=6.21km B=20.0m	2020-08-10 ~ 2025-12-31	L=6.21km B=20.0m	134,708,825,520	L=6.21km B=20.0m	35,529,399,410	-	33,096,635,870	2,432,763,540	공사 100%, 보상 100%	85	도로정책과
안성 공도-양성(1) 도로확포장공사 (자체/직접)	67,587,000,000 L=3.30km B=20m	2020-12-01 ~ 2026-04-30	L=3.30km B=20m	52,472,984,625	L=3.30km B=20m	5,089,074,499	-	5,089,074,499	-	공사 64%, 보상 99%	70	도로정책과
안성 고삼-삼죽 도 로확포장공사 (자체/직접)	47,677,000,000 L=3.02km, B=12.0m	2018-07-10 ~ 2027-03-30	L=3.02km, B=12.0m	21,867,622,950	L=3.02km, B=12.0m	6,117,483,890	-	6,117,483,890	-	공사 53%, 보상 99%	55	도로정책과
여주 천송-신남 도 로확포장공사 (자체/직접)	29,390,000,000 L=2.48km, B=25m	2020-03-02 ~ 2024-12-31	L=2.48km, B=25m	28,738,685,420	L=2.48km, B=25m	-	-	-	-	도로사용 개시 완료	99	도로정책과
평택 안중-화성 조암(2) 도로확포장공사 (자체/직접)	93,100,000,000 L=5.52km, B=20m	2021-07-01 ~ 2030-12-31	L=5.52km, B=20m	16,352,440,640	L=5.52km, B=20m	29,990,000,000	-	29,990,000,000	-	도로구역 결정 중	15	도로정책과
양주 은현-봉암 도로확포장공사 (자체/직접)	32,566,000,000 L=3.88km B=11.75m	2017-01-01 ~ 2024-12-31	L=3.88km B=11.75m	38,421,547,120	L=3.88km B=11.75m	-	-	-	-	도로사용 개시 완료, 국공유지 보상중	99	도로정책과
용인 매산-일산 도로확포장공사 (자체/직접)	57,233,000,000 L=2.32km B=12m	2021-03-01 ~ 2025-12-31	L=2.32km B=12m	47,549,347,540	L=2.32km B=12m	9,411,367,450	-	9,411,367,450	-	공사 100%, 보상 99%	90	도로정책과
파주 문산-내포 도로확포장공사 (자체/직접)	38,986,000,000 L=1.98km, B=20m	2019-06-03 ~ 2024-12-31	L=1.98km, B=20m	38,673,419,190	L=1.98km, B=20m	-	-	-	-	도로사용 개시 완료	99	도로정책과
양평 문호-수입 도로확포장공사 (자체/직접)	29,972,000,000 L=3.70km, B=15.0m	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=3.70km, B=15.0m	97,138,000	L=3.70km, B=15.0m	-	-	-	-	실시설계 중	5	도로정책과
양주 연곡-방성 도로개설공사 (자체/직접)	47,315,000,000 L=4.05km, B=20m	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=4.05km, B=20m	1,362,433,500	L=4.05km, B=20m	-	-	-	-	실시설계 중	5	도로정책과
파주 축현-내포 도로확포장공사 (자체/직접)	31,873,000,000 L=2.66km, B=20m	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=2.66km, B=20m	860,849,200	L=2.66km, B=20m	-	-	-	-	실시설계 중	10	도로정책과

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
광주 산이-무갑 도로확포장공사 (자체/직접)	21,952,000,000	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=2.35km, B=20m	97,690,000	L=2.35km, B=20m	503,742,500	-	503,742,500	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=2.35km, B=20m											
양주 효촌-신산 도로확포장공사 (자체/직접)	56,992,000,000	2018-01-01 ~ 2029-12-31	L=5.08km, B=12m	12,391,694,380	L=5.08km, B=12m	-	-	-	-	보상 41%	15	도로정책과
	L=5.08km, B=12m											
포천 신평-심곡 도로확포장공사 (자체/직접)	56,250,000,000	2018-07-04 ~ 2029-12-31	L=2.86km, B=20m	14,247,292,220	L=2.86km, B=20m	976,168,000	-	976,168,000	-	공사착공 (7월), 보상 74%	20	도로정책과
	L=2.86km, B=20m											
남양주 진건-오남 도로확포장공사 (자체/직접)	104,601,000,000	2018-11-01 ~ 2030-12-31	L=4.95km, B=12m	14,869,693,200	L=4.95km, B=12m	-	-	-	-	보상중	25	도로정책과
	L=4.95km, B=12m											
안성 일죽-이천 대포(2) 도로확포장공사 (자체/직접)	129,593,000,000	2019-04-03 ~ 2030-12-31	L=8.6km, B=20m	37,752,383,700	L=8.5km, B=20m	22,624,329,700	-	22,624,329,700	-	협의보상 중	15	도로정책과
	L=8.6km, B=20m											
파주 월릉-광탄(1) 도로확포장공사 (자체/직접)	106,463,000,000	2008-01-01 ~ 2030-12-31	L=4.60km, B=10.5m	24,684,692,640	L=4.60km, B=10.5m	22,000,000,000	-	22,000,000,000	-	토지 및 지장물 조사중	15	도로정책과
	L=4.60km, B=10.5m											
화성 자안-분천(2) 도로확포장공사 (자체/직접)	34,914,000,000	2021-07-01 ~ 2030-12-31	L=2.5km, B=20m	6,254,384,900	L=2.5km, B=20m	6,500,000,000	-	6,500,000,000	-	재설계 중 (기보상 52%)	15	도로정책과
	L=2.5km, B=20m											
양평 문호-도장 도로확포장공사 (자체/직접)	33,842,000,000	2020-01-01 ~ 2030-12-31	L=2.90km, B=9m	716,754,900	L=2.90km, B=9m	-	-	-	-	재설계 중	10	도로정책과
	L=2.90km, B=9m											
연천 두일-석장 도로확포장공사 (자체/직접)	12,669,000,000	2021-10-01 ~ 2026-06-30	L=1.79km, B=12.0m	4,949,659,260	L=1.79km, B=12.0m	1,754,729,978	-	1,754,729,978	-	공사 50%, 보상 90%	50	도로정책과
	L=1.79km, B=12.0m											
여주 처리-우만 도로확포장공사 (자체/직접)	13,489,000,000	2005-01-01 ~ 2027-12-31	L=2.23km, B=10.0m	3,489,874,880	L=2.23km, B=10.0m	11,180,400	-	11,180,400	-	보상 41%	20	도로정책과
	L=2.23km, B=10.0m											
남양주 내방-가평 연하 도로확포장공사 (자체/직접)	48,132,000,000	2022-01-01 ~ 2032-12-31	L=2.60km, B=10.0m	522,027,000	L=2.60km, B=10.0m	-	-	-	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=2.60km, B=10.0m											
포천 덕둔-계류 도로확포장공사 (자체/직접)	46,371,000,000	2022-01-01 ~ 2032-12-31	L=2.90km, B=10.0m	559,296,000	L=2.90km, B=10.0m	-	-	-	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=2.90km, B=10.0m											
광주 무갑-광동 도로확포장공사 (자체/직접)	32,692,000,000	2022-01-01 ~ 2030-12-31	L=4.67km, B=10.0m	859,894,500	L=4.67km, B=10.0m	-	-	-	-	실시설계 중	10	도로정책과
	L=4.67km, B=10.0m											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
용인 완장-서리 도로확포장공사 (자체/직접)	60,611,000,000	2023-01-01 ~ 2031-12-31	L=4.61km, B=17.5m	1,230,000	L=4.61km, B=17.5m	-	-	-	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=4.61km, B=17.5m											
이천 관리-광주 유정 도로확포장공사 (자체/직접)	37,645,000,000	2025-01-01 ~ 2034-12-31	L=4.43km, B=20.0m	-	L=4.43km, B=20.0m	75,000	-	75,000	-	실시설계 발주중		
	L=4.43km, B=20.0m											
이천 금당-선읍 도로개설공사 (자체/직접)	23,828,000,000	2024-01-01 ~ 2033-12-31	L=4.56km, B=10.0m	1,116,450	L=4.56km, B=10.0m	356,000,000	-	356,000,000	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=4.56km, B=10.0m											
안성 양기-양지 도로확포장공사 (자체/직접)	21,102,000,000	2024-01-01 ~ 2033-12-31	L=2.13km, B=17.5m	-	L=2.13km, B=17.5m	257,174,200	-	257,174,200	-	실시설계 중	5	도로정책과
	L=2.13km, B=17.5m											
용인 유운-매산 도로확포장공사 (자체/직접)	34,641,000,000	2025-01-01 ~ 2034-12-31	L=3.7km, B=17.5m	-	L=3.7km, B=17.5m	-	-	-	-	실시설계 발주중		
	L=3.7km, B=17.5m											
안성 일죽-도계 도로확포장공사 (자체/직접)	12,200,000,000	2024-01-01 ~ 2030-12-31	L=1.1km, B=8.5m	10,920,000	L=1.1km, B=8.5m	304,494,000	-	304,494,000	-	재설계 중	10	도로정책과
	L=1.1km, B=8.5m											
지방도 310호선 화성 발산 도로확포장공사 (자체/직접)	114,657,000,000	2025-01-01 ~ 2034-12-31	L=4.46km, B=17.5m	-	L=4.46km, B=17.5m	-	-	-	-	실시설계 발주중		
	L=4.46km, B=17.5m											
교량 내진성능보강 사업(자체/직접)	12,500,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	교량(3종) 내진성능평가 및 보강 192개소	12,700,000,000	교량(3종) 내진성능평가 및 보강 23개소	2,500,000,000	-	2,500,000,000	-	23개소 완료 (평가12, 보강 11)	73	도로안전과
	교량(3종) 내진성능평가 및 보강 345개소											
상습정체구간 개선 사업(자체/직접)	18,000,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	3개 시·군 6개소 , 1.94km	4,500,000,000	4개 시·군 6개소 , 1.82km	3,600,000,000	-	3,600,000,000	-	`25년 사업 대상지 4곳 준공 2곳 설계완료	6	도로안전과
	3개 시·군 6개소 , 1.94km											
지방도 도로보수원 인건비(자체/지원)	35,883,013,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	15시·군	6,361,000,000	15시·군	6,680,000,000	-	6,680,000,000	-	연차별 계획 사업 시행	19	도로안전과
	15시·군											
지방도 기전시설 정비(자체/지원)	15,000,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	15시·군	3,000,000,000	15시·군	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	연차별 계획 사업 시행	20	도로안전과
	15시·군											
지방도 도로표지 정비(자체/지원)	5,000,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	15시·군	1,000,000,000	15시·군	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	연차별 계획 사업 시행	20	도로안전과
	15시·군											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방도 선형개량공사 (자체/직접)	27,766,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	L=18.6km	-	L=10.5km	4,905,370,000	-	4,905,370,000	-	정상추진	51	도로안전과
	L=69.10km											
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선(전환) (자체/직접)	27,130,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	L=13.5km	-	L=12.43km	4,260,924,000	-	4,260,924,000	-	정상추진	62	도로안전과
	L=28.33km											
국지도88호선 (교평-세월간) 선형개량사업 (자체/직접)	6,143,000,000	2025-01-01 ~ 2026-12-31	L=2.10km	-	-	2,690,000,000	-	2,690,000,000	-	-		도로안전과
	L=2.10km											
지방도 보도설치사업 (자체/직접)	79,628,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	L=20.75km	-	L=21.33km	3,901,129,260	-	3,901,129,260	-	정상추진	18	도로안전과
	L=117km											
지방도 비점오염저감사업 (시설설치) (국비/직접)	6,286,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	식생체류지 등 296개소	-	식생체류지 등 296개소	286,000,000	143,000,000	143,000,000	-	정상추진	90	도로안전과
	식생체류지 등 958개소											
도로점용료 징수교부(자체/직접)	17,223,145,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	15개 시군 도로점 용료	-	15개 시군 도로점용료	3,376,422,000	-	3,376,422,000	-	정상추진	100	도로안전과
	15개 시군 도로점 용료											
어린이보호구역 개선사업(전환) (자체/지원)	300,000,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	1,300개소	67,000,000,000	1,080개소	67,000,000,000	-	67,000,000,000	-	시군 사업계 획 확정		도로안전과
	5,000개소											
노인보호구역 개선 사업(전환)(자체/지원)	43,900,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	112개소	4,100,000,000	258개소	4,100,000,000	-	4,100,000,000	-	시군 대상지 선정 중		도로안전과
	560개소											
교통사고찾은곳 개선사업(전환) (자체/지원)	21,960,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	29개소	4,392,000,000	39개소	4,392,000,000	-	4,392,000,000	-	시군 사업계획 확정		도로안전과
	145개소											
지방도 제설제 지원 (자체/지원)	7,500,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	5311톤	1,500,000,000	3343톤	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	연차별 계획 사업 시행	100	도로안전과
	읍면도 지방도 3,978km 제설제지 원											
교차로 운영체계 개선사업(자체/지원)	7,720,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	5개소	1,680,000,000	3개소	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	연차별 계획 사업 시행	13	도로안전과
	5개소											
회전교차로 설치사업(전환) (자체/지원)	5,600,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	7개소	1,120,000,000	7개소	1,120,000,000	-	1,120,000,000	-	연차별 계획 사업 시행	20	도로안전과
	7개소											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
경기 남북중단 자전거길 구축(자체/직접)	8,000,000,000	2025-01-01 ~ 2028-12-31	-	-	L=17.4km	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	설계 70%	13	도로안전과
	L=17.4km(동두천 4, 연천13.4)											
경기도 자전거도로 정비사업(자체/직접)	5,670,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	L=2.0km(양평)	109,421,000	L=5.3km(여주4.2, 양주1.1)	807,438,620	-	807,438,620	-	설계 0%	14	도로안전과
	L=5.8km(용인2.7, 양주2.5, 연천0.6)											
지방하천정비(용인 금어천 수해상습지 개선사업)(전환) (자체/직접)	29,725,000,000	2016-02-01 ~ 2027-12-31	설계, 보상, 공사	6,874,102,330	보상, 공사	6,805,432,970	-	6,805,432,970	-	공사 53%, 보상 100%	46	하천과
	L=2.01km											
지방하천정비(남양 주 용정천 수해상습 지개선사업)(전환) (자체/직접)	17,420,000,000	2016-01-01 ~ 2025-05-31	설계, 보상, 공사	12,816,336,290	보상, 공사	4,194,893,330	-	4,194,893,330	-	공사 100%, 보상 100%	97	하천과
	L=0.96km											
지방하천정비(김포 가마지천 수해상습 지개선사업)(전환) (자체/직접)	48,440,000,000	2015-01-01 ~ 2026-05-31	설계, 보상, 공사	21,494,784,230	공사	5,181,127,170	-	5,181,127,170	-	공사 49%, 보상 100%	55	하천과
	L=1.92km											
지방하천정비(김포 계양천 수해상습지 개선사업)(전환) (자체/직접)	141,754,000,000	2020-10-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	31,736,165,940	보상, 공사	13,576,451,430	-	13,576,451,430	-	공사 0%, 보상 95%	31	하천과
	저류지 A=140,000 ㎡, 제방 축제 L= 0.8km											
지방하천정비(안성 청룡천 수해상습지 개선사업)(전환) (자체/직접)	38,013,000,000	2016-02-01 ~ 2030-12-31	설계, 보상	4,048,773,705	보상	1,351,640,610	-	1,351,640,610	-	보상 60%	14	하천과
	L=12.2km											
지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지 개선사업)(전환) (자체/직접)	42,741,000,000	2015-09-01 ~ 2027-12-31	설계, 보상, 공사	16,741,192,950	보상, 공사	7,813,664,470	-	7,813,664,470	-	공사 53%, 보상 97%	57	하천과
	L=3.66km											
지방하천정비(양평 흑천 수해상습지개 선사업)(전환) (자체/직접)	56,721,000,000	2014-07-01 ~ 2026-09-30	설계, 보상, 공사	37,996,862,620	보상, 공사	10,533,597,440	-	10,533,597,440	-	공사 79%, 보상 99%	86	하천과
	L=5.6km											
지방하천정비(양평 중원천 수해상습지 개선사업)(전환) (자체/직접)	25,462,000,000	2018-03-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	1,805,998,690	보상	1,598,135,070	-	1,598,135,070	-	보상 37%	13	하천과
	L=4.65											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(김포 나진포천 하천환경 조성사업)(전환) (자체/직접)	80,677,000,000 나진1, 2저류지(A =8만㎡, V=51만㎡)	2009-01-01 ~ 2030-12-31	설계, 보상	32,926,210,570	설계, 보상	2,457,045,860	-	2,457,045,860	-	보상 74%	44	하천과
지방하천정비(가평 조종천 고향의 강 사업)(전환) (자체/직접)	26,888,000,000 L=1.77km	2020-05-01 ~ 2027-07-31	설계, 보상, 공사	6,117,995,180	보상, 공사	6,512,726,310	-	6,512,726,310	-	공사 33%, 보상 53%	47	하천과
지방하천정비(고양 공릉천)(전환) (자체/직접)	40,414,000,000 L=4.03km	2018-08-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	10,466,022,930	보상, 공사	2,888,376,990	-	2,888,376,990	-	공사 8%, 보상 22%	33	하천과
지방하천정비(용인 매산천)(전환) (자체/직접)	27,172,000,000 L=2.2km	2018-08-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	5,218,371,500	보상	3,048,342,030	-	3,048,342,030	-	보상 22%	30	하천과
지방하천정비(남양 주 용암천)(전환) (자체/직접)	21,138,000,000 L=1.7km	2014-01-01 ~ 2025-03-31	설계, 보상, 공사	18,852,708,230	공사	1,997,300,120	-	1,997,300,120	-	'25. 3. 공사 준공	89	하천과
지방하천정비(평택 대만천)(전환) (자체/직접)	39,210,000,000 L=3.1km	2018-08-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	5,572,975,990	보상	3,908,781,140	-	3,908,781,140	-	보상 92%	24	하천과
지방하천정비(파주 동문천)(전환) (자체/직접)	48,462,000,000 L=6.1km	2017-12-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	5,075,332,640	보상, 공사	378,909,410	-	378,909,410	-	공사 1%, 보상 62%	11	하천과
지방하천정비(파주 문산천)(전환) (자체/직접)	49,513,000,000 L=4.56km	2018-08-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	2,889,500,870	보상, 공사	1,176,176,440	-	1,176,176,440	-	공사 0.1% 보상 63%	8	하천과
지방하천정비(양주 청담천)(전환) (자체/직접)	18,260,000,000 L=1.32km	2012-01-01 ~ 2027-04-30	설계, 보상, 공사	5,712,124,810	보상, 공사	4,272,672,120	-	4,272,672,120	-	공사 30%, 보상 91%	55	하천과
지방하천정비(양주 청담천(2지구))(전환) (자체/직접) (전환사업)	20,837,000,000 L=3.7km	2021-03-01 ~ 2028-03-31	설계	858,431,590	보상, 공사	396,742,000	-	396,742,000	-	공사 0.2%, 보상 0%	6	하천과
지방하천정비(수원 원천리천(2지구)) (전환)(자체/직접) (전환사업)	13,683,000,000 원천리천 신대저수지 원천저수지 수문	2019-06-01 ~ 2026-06-30	설계, 공사	2,169,042,300	공사	3,647,773,930	-	3,647,773,930	-	공사 43%, 보상 100%	43	하천과

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(군포 반월천)(전환)(자체/ 직접)	35,206,000,000 L=2.41km	2019-01-01 ~ 2029-12-31	설계, 보상	8,455,197,470	보상	5,746,984,740	-	5,746,984,740	-	보상 94%	40	하천과
지방하천정비(수원 서호천)(전환)(자체/ 직접)	39,715,000,000 L=2.48km	2019-06-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	6,388,841,420	보상	12,563,755,290	-	12,563,755,290	-	보상 73%	48	하천과
지방하천정비(여주 내사천)(전환)(자체/ 직접)	8,458,000,000 L=0.6km	2019-05-01 ~ 2028-10-31	설계, 보상	653,531,770	보상	199,511,700	-	199,511,700	-	보상 46%	10	하천과
지방하천정비(시흥 은행천(2지구))(전환) (자체/직접)	88,887,000,000 L=2.6km	2020-05-01 ~ 2030-12-31	설계	1,063,410,000	보상	315,635,400	-	315,635,400	-	보상 0%	2	하천과
지방하천정비(하남 초이천)(전환)(자체/ 직접)	32,830,000,000 L=1.81km	2022-02-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	449,958,580	보상	8,500,000,000	-	8,500,000,000	-	보상 0%	27	하천과
지방하천정비(하남 감이천)(전환)(자체/ 직접)	13,226,000,000 L=0.81km	2022-02-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	269,013,900	보상	4,100,000,000	-	4,100,000,000	-	보상 0%	33	하천과
지방하천정비(시흥 장현천)(전환)(자체/ 직접)	24,310,000,000 L=1.6km	2020-05-01 ~ 2030-12-31	설계	559,228,000	보상	152,101,000	-	152,101,000	-	보상 0%	3	하천과
지방하천정비(파주 금촌천)(전환)(자체/ 직접)	37,742,000,000 L=2.20km	2022-02-01 ~ 2028-10-31	설계	910,378,350	보상	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	보상 0%	7	하천과
지방하천정비(포천 금현천)(전환)(자체/ 직접)	28,363,000,000 L=4.32km	2022-02-01 ~ 2028-12-31	설계	1,268,337,460	보상	700,000,000	-	700,000,000	-	보상 3%	7	하천과
지방하천정비(안성 한천)(전환)(자체/직 접)	33,340,000,000 L=5.6km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	1,649,008,670	보상	251,037,190	-	251,037,190	-	보상 0%	6	하천과
지방하천정비(용인 동막천)(전환)(자체/ 직접)	56,628,000,000 L=2.52km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	793,694,960	보상	438,951,600	-	438,951,600	-	보상 0%	2	하천과
지방하천정비(성남 운중천)(전환)(자체/ 직접)	13,675,000,000 L=1.6km	2022-12-01 ~ 2027-12-31	설계	697,500,000	보상	114,682,940	-	114,682,940	-	보상 사전절차 이행 중	6	하천과
지방하천정비(광주 신현천)(전환)(자체/ 직접)	22,773,000,000 L=2.44km	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	418,000,000	보상	1,421,314,990	-	1,421,314,990	-	보상 47%	8	하천과

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(포천 추동천)(전환)(자체/ 직접)	8,856,000,000	2022-12-01 ~ 2027-12-31	설계	682,977,350	보상, 공사	550,337,000	-	550,337,000	-	공사 0%, 보상 0%	14	하천과
	L=0.63km											
지방하천정비(양주 상패천)(전환)(자체/ 직접)	24,924,000,000	2022-12-01 ~ 2028-12-31	설계	718,489,730	보상, 공사	92,258,200	-	92,258,200	-	설계 100%, 보상 0%	3	하천과
	L=7.4km											
지방하천정비 시군 대형사업(전환)(자체/ 직접)	368,419,000,000	2025-01-01 ~ 2025-12-31	설계, 보상, 공사	136,168,000,000	설계, 보상, 공사	34,010,000,000	-	34,010,000,000	-	정상 추진	42	하천과
	L=36.8km(27개소)											
지방하천정비(수원 황구지천)(전환) (자체/직접)	20,000,000,000	2022-08-01 ~ 2028-12-31	설계	344,504,000	설계	355,496,000	-	355,496,000	-	설계 100%	4	하천과
	L=2.0km											
지방하천정비(이천 중리천)(전환)(자체/ 직접)(전환사업)	20,000,000,000	2023-03-01 ~ 2025-12-31	설계	599,300,000	설계	-	-	-	-	사업 추진 중단	3	하천과
	L=0.67km											
지방하천정비(포천 고모천)(전환)(자체/ 직접)	13,335,000,000	2022-01-01 ~ 2028-12-31	설계	49,194,800	보상, 공사	514,282,280	-	514,282,280	-	공사 0%, 보상 32%	4	하천과
	L=4.1km											
지방하천정비(양주 임암천)(전환)(자체/ 직접)	17,572,000,000	2022-08-01 ~ 2027-12-31	설계	111,808,720	보상, 공사	229,859,080	-	229,859,080	-	공사 0% 보상 13%	2	하천과
	L=5.5km											
지방하천정비(남양주 구운천 송천1지구) (전환)(자체/직접)	11,125,000,000	2022-09-30 ~ 2026-06-30	설계, 보상, 공사	5,813,304,290	보상, 공사	2,306,190,900	-	2,306,190,900	-	공사 80%, 보상 100%	73	하천과
	L=0.945km											
지방하천정비(평택 통복천)(전환)(자체/ 직접)	24,973,000,000	2024-01-01 ~ 2032-12-31	설계	170,932,000	설계	94,461,000	-	94,461,000	-	설계 90%	1	하천과
	L=2.31km											
지방하천정비(안산 반월천)(전환)(자체/ 직접)	39,131,000,000	2024-08-01 ~ 2032-12-31	설계	350,000,000	설계	1,041,562,400	-	1,041,562,400	-	설계 80%	4	하천과
	L=5.22km											
지방하천정비(양평 흑천(2지구))(전환) (자체/직접)	37,603,000,000	2024-08-01 ~ 2032-12-31	설계	444,104,000	설계	619,890,000	-	619,890,000	-	설계 63%	3	하천과
	L=5.97km											
지방하천정비(김포 봉성포천)(전환) (자체/직접)	30,799,000,000	2024-08-01 ~ 2032-12-31	설계	349,998,000	설계	923,002,000	-	923,002,000	-	설계 46%	4	하천과
	L=3.08km											
지방하천정비(남양 주 목현천)(전환) (자체/직접)	35,158,000,000	2024-08-01 ~ 2032-12-31	설계	115,896,000	설계	284,104,000	-	284,104,000	-	설계 63%	1	하천과
	L=1.16km											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
지방하천정비(남양주 마석우천)(전환) (자체/직접)	33,731,000,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	설계	-	설계	200,000,000	-	200,000,000	-	설계 27%	1	하천과
	L=1.05km											
여주 부평천 지방하천개수사업 (전환)(자체/직접) (전환사업)	17,665,000,000	2018-03-01 ~ 2028-12-31	설계, 보상	2,468,793,790	보상	699,910,090	-	699,910,090	-	보상 82%	18	하천과
	L=4.75km											
버스운송업체 일반 및 재우현황 조사 용역(자체/직접)	1,556,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	적자노선지원금 평가단 등	268,799,300	적자노선지원금 평가단 등	267,518,600	-	267,518,600	-	용역 준공	100	버스관리과
	적자노선지원금 평가단 등											
시내버스 도민서비 스평가단 운영 및 조사(자체/직접)	1,500,000,000	2024-01-01 ~ 2028-12-31	도민서비스평가단 등	260,590,000	도민서비스평가단 등	184,006,000	-	184,006,000	-	'26.3. 준공	70	버스관리과
	도민서비스평가단 등											
안산선 철도지하화 통합개발 사업(자체 /직접)	2,000,000,000	2025-06-27 ~ 2027-12-31	안산선 철도지하화 통합개발사업 기본계획 수립 1식	-	안산선 철도지하화 통합개발사업 기본계획 수립 1식	-	-	-	-	용역 계약절차 진행 중	5	철도정책과
	안산선 철도지하화 통합개발사업 기본계획 수립 1식											
별내선 복선전철(국비/직접)	1,110,406,000,000	2015-01-01 ~ 2024-08-31	3-6공구 실시설계 , 공사(토공 및 가시설공 등)	1,061,614,720,990	공사(토공 및 역사 설치 등)	9,714,632,080	-	9,714,632,080	-	개통 완료 ('24.8월)	100	철도건설과
	10.4km, 정거장5개소											
도봉산-옥정 광역철도(국비/직접)	774,732,000,000	2017-01-01 ~ 2027-12-31	1-3공구 실시설계 , 공사(토공 및 가시설공 등)	326,998,242,840	공사(토공 및 가시설공 등)	93,417,305,510	65,391,358,030	28,025,947,480	-	공사 추진중	70	철도건설과
	15.1km(단선), 정 거장 3개소											
옥정-포천 광역철도 (국비/직접)	1,491,906,000,000	2020-01-01 ~ 2030-12-31	1-3공구 실시설계 , 공사(토공 및 가시설공 등)	52,360,789,160	공사(토공 및 가시설공 등)	60,417,165,300	28,383,116,241	10,964,324,453	21,069,724,606	공사 추진중	35	철도건설과
	16.9km, 정거장 4개소, 차량기지 1개소											
고양은평선 광역철도(자체/직접)	1,716,700,000,000	2021-01-01 ~ 2031-12-31	기본계획 완료	2,443,890,000	기본설계 완료	-	-	-	-	기본설계 완 료	20	철도건설과
	L=15.0km, 정거장 8개소(환승 2개소), 차량기지 1개소											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
강동하남남양주선 광역철도(자재/직접)	2,103,200,000,000	2022-01-01 ~ 2031-12-31	기본계획 수립중	2,648,938,670	기본계획 완료	113,046,530	-	-	113,046,530	기본계획 완료	10	철도건설과
	L=16.5km, 정거장 7개소, 차량기지 1개소											
송파하남선 광역철도(자재/직접)	1,540,100,000,000	2022-12-20 ~ 2032-12-31	기본계획 수립중	1,919,684,000	기본계획 완료	138,312,000	-	-	138,312,000	기본계획 완료	10	철도건설과
	L=11.7km, 정거장 6개소											
별내선 복선전철(5공구 광장조성)(자재/직접)	11,380,015,000	2023-04-03 ~ 2026-12-31	광장 4개소, 경관 녹지 1개소	8,991,168,080	광장 4개소, 경관 녹지 1개소	84,383,630	-	-	84,383,630	본공사 준공, 유지관리 사업 추진중	95	철도건설과
	광장 4개소, 경관 녹지 1개소											
एको판랜드단지조성 (자재/직접)	118,379,000,000	2008-01-01 ~ 2026-12-31	기본 및 실시설계 , 공사 등 1식	102,705,174,870	축산R&D 및 승용 마 생산조련시설, 반려동물단지	5,487,306,180	-	5,487,306,180	-	공사중	91	축산정책과
	119ha(36만평) 축 산R&D·승용마단 지, 반려동물단지 조성											
반려마루 여주 조성 (자재/직접)	43,335,870,000	2015-05-01 ~ 2025-06-30	반려마루 조성 (문화센터, 보호동, 추모관 조성)	41,261,424,220	반려마루 조성 (도민편익시설 조성)	1,840,158,100	-	1,840,158,100	-	문화센터, 보호동, 추모관 준공 /도민 편익시설 공사 추진 ('25년도준공)	99	반려동물과
	반려마루 조성 (165.200㎡)											
아프리카돼지열병 정밀감사시설 건립 (국비/직접)	5,173,371,000	2021-09-01 ~ 2027-12-21	1개동	3,760,450,560	1개동	1,756,987,050	1,654,272,050	102,715,000	-	'24.5월 공사 착공, '25.6월 준공, '25.12월 BL3시설 허가, '26.3월 ASF 정밀진단기관 지정 신청	69	북부동물 위생시험소
	1개동											
아프리카돼지열병 정밀감사시설 건립 (교부세/직접)	1,600,000,000	2021-09-01 ~ 2027-12-21	1개동	38,131,190	1개동	1,163,895,350	1,163,895,350	-	-	'24.5월 공사 착공, '25.6월 준공, '25.12월 BL3시설 허가, '26.3월 ASF 정밀진단기관 지정 신청	2	북부동물 위생시험소
	1개동											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
도 신청사 건립(자체/직접)	481,108,032,000	2017-01-01 ~ 2025-12-31	토지매입 26,143.8㎡ 연면적 166,337㎡	44,966,785,000	토지 추가 매입 1,288.8㎡	3,116,476,000	-	3,116,476,000	-	토지매입 변 경계약 및 토지대금 지출완료	100	건축시설과
	부지면적27,432.6㎡ , 연면적 166,337㎡ (도청 지하 4 ~ 지상25층/ 도의회 지하4 ~ 지상12층 /어린이집 지하1 ~ 지상4층) 경기융합타운 경기정원 조성 32,743㎡											

광역교통시설

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	293,639,000,000			79,899,088,400		30,533,000,000	2,752,000,000	27,781,000,000	-			
갈현~축현 도로확포장공사 (자체/직접)	84,077,000,000	2019-01-01 ~ 2027-12-31	L=5.37km, B=20.0m	29,023,088,400	L=5.37km, B=20.0m	6,705,000,000	-	6,705,000,000	-	토지 및 지장물 조사중	20	도로정책과
	L=5.37km, B=20.0m											
야동~금승 도로확포장공사 (자체/지원)	129,800,000,000	2022-08-01 ~ 2030-12-30	L=5.6km, B=20m	2,600,000,000	L=5.6km, B=20m	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-	실시설계중	5	도로정책과
	L=5.6km, B=20m											
성남~광주 도로확포장공사 (2공구)(자체/지원)	48,310,000,000	2017-07-01 ~ 2026-01-31	L=1.14km, B=19m	38,610,000,000	L=1.14km, B=19m	9,700,000,000	-	9,700,000,000	-	공사 준공	100	도로정책과
	L=1.14km, B=19m											
성남~북정 광역BRT 구축사업(균특/지원)	31,452,000,000	2022-01-01 ~ 2026-12-31	L=10.2km	9,666,000,000	L=10.2km	4,128,000,000	2,752,000,000	1,376,000,000	-	"1단계 5.2km 공사 착공 2단계 5.0km 실시 설계중"	30	도로안전과
	L=10.2km											

소방안전

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	272,603,686,000			55,234,893,910		32,899,178,000	-	32,899,178,000	-			
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	15,001,214,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	시흥소방서 장곡 119안전센터 신축	5,427,060,000	시흥소방서 장곡 119안전센터 신축 부지매입 등	21,987,300	-	21,987,300	-	설계 공모	15	회계장비 담당관
	시흥소방서 장곡 119안전센터 신축											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	46,391,855,000	2021-09-15 ~ 2027-06-09	화성동부소방서 신축	19,532,201,820	화성동부소방서 신축공사 부지매입 등	4,526,823,790	-	4,526,823,790	-	공사 진행 중 25%	50	회계장비 담당관
	화성동부소방서 신축											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	7,134,542,000	2021-01-01 ~ 2026-12-31	안산소방서 수암 119안전센터 신축	2,062,684,750	안산소방서 수암 119안전센터 신축	3,242,140,980	-	3,242,140,980	-	공사 진행 중 99%	99	회계장비 담당관
	안산소방서 수암 119안전센터 신축											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	11,471,335,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	오산소방서 청학 119안전센터 신축 이전	5,596,975,000	청학119안전센터 신축 부지매입	55,311,000	-	55,311,000	-	설계 진행 중	20	회계장비 담당관
	오산소방서 청학 119안전센터 신축 이전											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	12,903,185,000	2024-01-01 ~ 2027-12-31	광주소방서 송정 119안전센터 신축 이전	7,082,253,800	송정119안전센터 신축 부지매입	155,776,600	-	155,776,600	-	설계 진행 중	20	회계장비 담당관
	광주소방서 송정 119안전센터 신축 이전											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	31,935,297,000	2021-09-17 ~ 2028-12-31	구리소방서 신축 이전	10,539,106,540	구리소방서 신축 이전 부지매입 등	3,255,687,250	-	3,255,687,250	-	부지매입, 설계 진행 중	30	회계장비 담당관
	구리소방서 신축 이전											
소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	57,733,533,000	2025-01-01 ~ 2029-12-31	용인서부소방서 신축	1,955,980,200	용인서부소방서 신축 부지매입 계약금	17,707,041,340	-	17,707,041,340	-	설계 진행 중	20	회계장비 담당관
	용인서부소방서 신축											
경기도소방학교 북부캠퍼스 건립 (자체/직접)	49,300,000,000	2024-10-01 ~ 2029-12-31	도유지 이관 (198,367㎡), 군관리계획 결정(변경) 용역 등	3,038,631,800	군관리계획 결정(변경) 용역, 건축 설계 등	1,353,577,740	-	1,353,577,740	-	정상추진	30	소방행정 기획과
	(부지) 212,541㎡ / (건축연면적) 6,670㎡ / 4개동 교육훈련시설 9개소											

소방안전

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
경기도북부119특수 대응단 이전(자체/ 직접)	40,732,725,000	2025-09-01 ~ 2028-12-31			2개동(2층 1동, 1층 1동), 연면적 2,340㎡, 부지면적 8,283㎡	2,580,832,000	-	2,580,832,000	-	부지매입 계약금 지급		경기도북부 119특수 대응단
	2개동(2층 1동, 1층 1동), 연면적 2,340㎡, 부지면적 8,283㎡											